

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини
Красноармійської міської ради

НАКАЗ № 24/09 від "28" 03 2016 р.

Про склад комісії по контролю за капремонтom

Для проведення капітального ремонту в Комунальному початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі "Красноармійська музична школа імені М.Д.Леонтовича" по заміні віконних блоків ,демонтажу балконів створити комісію по контролю за веденням і прийняттям виконаних робіт у складі:

Червяковська Л.Г. – директор КПСМНЗ «Красноармійська музична школа ім.Леонтовича»

Семенова В.М. - завідувача господарством КПСМНЗ
"Красноармійська музична школа ім. Леонтовича"

Капранова О.Д. - викладач , голова профспілки.

Мартіросян Н.К. - робочий по обслуговуванню будинку

Шимко І.В. - головний бухгалтер відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Красноармійської міської ради

Контроль за проведенням капітального ремонту , та за роботою комісії залишаю за собою.

Начальник відділу

З наказом ознайомлені:

О.О.Олехнович

Червяковська Л.Г.

Семенова В.М.

Капранова О.Д.

Шимко І.В.

Мартіросян Н.К.

Платіжне доручення N 2

від "28" жовтня 2019 року

0410001

Одержано банком

"28" жовтня 2019 року

Платник	Відділ КТ та ОКС ПМР Донецької обла		
Код	00183839		
Банк платника		Код банку	ДЕБЕТ рах. N
Держказначейська служба України, м.Київ		820172	35425154051715
Отримувач	ТОВ РБУ "Донмонтаж"		СУМА
Код	30347331		285 535.00
Банк отримувача		Код банку	КРЕДИТ рах. N
ДОНЕЦЬКЕ РУАТ КБ ПРИВАТБАНК,МАРІУПОЛЬ		335496	26003060800612

Сума словами

Двісті вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот тридцять п'ять грн. 00 коп.


Призначення платежу

1017333;3132;Кап.рем.буд.фас.КПСМНЗ"Покр.муз.школа
ім.М.Д.Леонт.";Уг№47 від 26.03.2019р. Форма КБ-3,КБ-2в №2 від
15.10.2019р.,РКМУ №934-р від 05.12.18р,без ПДВ.

"08" листопада 2019 року

Проведено банком

ДР



ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Система дистанційного обслуговування
"Клієнт Казначейства - Казначейство"

ОПЛАЧЕНО

"08" листопада 2019 року
12 08 19

Казначей

М.П.

Підписи

- 1-ий підпис - Шимко Ірина Володмирівна (02030440EE)
2-ий підпис - Тумасова Кристина Львівна (0203066B3F)
3-ій підпис - Печатка (02030440F2)

Платіжне доручення N 1

від "24" червня 2019 року

0410001

Одержано банком

"24" червня 2019 року

Платник	Відділ КТ та ОКС ПМР Донецької обла		
Код	00183839		
Банк платника		Код банку	ДЕБЕТ рах. N
Держказначейська служба України, м.Київ		820172	35425154051715
Отримувач	ТОВ РБУ "Донмонтаж"		СУМА
Код	30347331		581 465.00
Банк отримувача		Код банку	КРЕДИТ рах. N
ДОНЕЦЬКЕ РУАТ КБ ПРИВАТБАНК,М ДОНЕЦЬК		335496	26003060800612

Сума словами



Двісті вісімдесят одна тисяча чотириста шістьдесят п'ять грн. 00 коп.

Призначення платежу

1017333;3132;Кап.рем.будівлі фасаду КПСМНЗ"Покр.муз.школа
ім.М.Д.Леонтовича";Уг№47 від 26.03.2019р. Форма КБ-3,КБ-2в №1 від
15.10.2019р.,без ПДВ.

"25" червня 2019 року

Проведено банком



ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Система дистанційного обслуговування
"Клієнт Казначейства - Казначейство"

ОПЛАЧЕНО

"25" червня 2019 року 11:49:58

Відомість обсягів робіт

Реконструкція тепломереж, для підключення блочної модульної міні – котельні, яка працює на твердому паливі до Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Красноармійська музична школа ім. В.Д. Леотовича розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, буд.2

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 6-1-1 на Реконструкція тепломереж для підключення блочної модульної міні – котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Соціалістична, буд.3, для опалення загальноосвітньої школи I-III ступенів №3м. Покровська Донецької області.</u>			
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (1,2х1,2х154)	м3	221,76	
2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	26,6	
3	Улаштування основи піщаної під лотки б=50мм	м3	4,5	
4	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекиваються або обпираються на плити (2970х780х530мм V=0,36м3 -26шт)	м3	9,36	
5	Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 80 мм	м	158	
6	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 (1,5х0,78м)	шт	91	
7	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	190,2	
8	Планування площі ручним способом, група ґрунтів 1	м2	130	
9	Перевезення ґрунту до 17 км	т	12	

Склав

Перевірив

посада, підпис

посада, підпис

М.В.Васильчук

К.В.Васильчук

Додаток № 3
до договору № 30 від 28.09 2016

Календарний графік виконання робіт

по Реконструкція тепломереж, для підключення блочної модульної міні – котельні, яка працює на твердому паливі до Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Красноармійська музична школа ім. В.Д. Леотовича розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, буд.2

№ п/п	Найменування робіт	Обсяг робіт, тис. грн.	Строк виконання 2016		
			травень	шестонад	липень
1.	Реконструкція тепломереж, для підключення блочної модульної міні – котельні, яка працює на твердому паливі до Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Красноармійська музична школа ім. В.Д. Леотовича розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, буд.2	244835,90	—		

ЗАМОВНИК:

Договір культури, музики та
СМБ ЖМБ

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ «ЕКО МОДУЛЬ УКРАЇНА»



О.О. Паляничка

Є.Б.Паляничка

*Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини
Покровської міської ради Донецької області*

НАКАЗ № 185-09 від "26" 09 2016 р.

Про затвердження проектно - кошторисної документації

З метою організації проведення реконструкції тепломереж для підключення блочної міні - котельні до КПСМНЗ «Красноармійська музична школа ім.В.Д.Леонтовича», що розташований за адресою: вул. Поштова, 2 м.Покровськ Донецької області

1.Затвердити проектно – кошторисну документацію по роботам реконструкція тепломереж для підключення блочної міні - котельні яка працює на твердому паливі до КПСМНЗ «Красноармійська музична школа ім.В.Д.Леонтовича», що розташований за адресою: вул.. Поштова,2 м. Покровськ Донецької області у сумі - 277835,90 грн.

2.Визначити підрядною організацією для проведення робіт з реконструкції тепломереж для підключення блочної міні - котельні яка працює на твердому паливі до КПСМНЗ «Красноармійська музична школа ім.В.Д.Леонтовича», що розташований за адресою: вул.. Соціалістична,2 м. Покровськ Донецької області ТОВ «ЕКО МОДУЛЬ Україна» .

3. Контроль за проведенням робіт з реконструкції тепломереж для підключення блочної міні - котельні яка працює на твердому паливі до КПСМНЗ «Красноармійська музична школа ім.В.Д.Леонтовича» покласти на директора КПСМНЗ «Красноармійська музична школа ім.В.Д.Леонтовича» Червяковську Л.Г.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу



О.О.Олехнович

Реконструкція тепломереж, для підключення блочної модульної міні – котельні, яка працює на твердому паливі до Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Красноармійська музична школа ім. В.Д. Леотовича розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, буд.2

Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-1

Реконструкція тепломереж, для підключення блочної модульної міні – котельні, яка працює на твердому паливі до Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Красноармійська музична школа ім. В.Д. Леотовича розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, буд.2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 228,70313 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,52936 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 11,04348 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "3 квітня" 2016 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Музична школа (труба ф89х3,5мм поліпропіленова-154м каналу)												
1	E1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (1,2х1, 2х154)	1000м3	0,22176	<u>10752,79</u> 311,67	<u>10441,12</u> 2433,13	2384,54	69,12	<u>2315,42</u> 539,57	18,53	110,058	<u>4,11</u> 24,41
2	E1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,266	<u>5164,79</u> 5164,79	-	1373,83	1373,83	-	<u>314,16</u>	-	<u>83,57</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	E8-3-1	Улаштування основи піщаної під лотки б=50мм	м3	4,5	360,61 22,31	24,80 6,56	1622,75	100,4	111,6 29,52	1,23 0,322	5,54 1,45	
4	E7-61-1	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити (2970x780x530мм V=0,36м3 -26шт)	100м3	0,0936	50860,91 9608,72	16013,29 4430,11	4760,58	899,38	1498,84 414,66	482,85 179,3509	45,19 16,79	
5	C113-2422 варіант 5	Лоток ж/б (2970x780x530мм, V =0,36м3)	шт	11	1100 2058,40	-	22642,4	-	-	-	-	
6	E24-2-3	Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 80 мм	1000м	0,158	62063,25 15641,47	23130,70 3958,85	9805,99	2471,35	3654,65 625,5	739,2 182,4614	116,79 28,83	
7 & 8	C114-98-1 варіант 1 C113-1678 варіант 2	Опори ковзні Труби предізолзовані діам. 89x3,5мм	шт м	158 158	320,00 327,38	- 180	18960 50560	-	-	-	-	
9	E7-64-3	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 (1,5x0,78м)	100шт	0,91	7752,40 2027,65	5499,96 1539,32	7054,68	1845,16	5004,96 1400,78	107 59,9754	97,37 54,58	
10	C113-2422 варіант 6	Плита ж/б перекриття каналів (1,5x0,78м)	шт	91	580 780,00	-	52480 70980	-	-	-	-	
11	E1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,1902	2164,87	2164,87 407,58	411,76	-	411,76 77,52	- 17,673	- 3,36	
12	E1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,13	3139,90 3139,90	-	408,19	408,19	-	170	22,1	
13	C311-17	Перевезення ґрунту до 17 км	т	12	59,27	59,27 5,79	711,24	-	711,24 69,48	- 0,251	- 3,01	
		Разом прямі витрати по розділу 1	<i>фактичне заїзати 132,913,56</i>				224441,84	7167,43	13708,47 3157,03	-	374,67 132,43	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					224441,84	203565,94 10324,46 4261,29 22,26 719,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					228703,13				
		Всього по розділу 1	<i>Усього по !</i>	<i>137174,85</i>			228703,13				
		Разом прямі витрати по кошторису					224441,84	7167,43	<u>13708,47</u>		<u>374,67</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					224441,84		<u>3157,03</u>		<u>132,43</u>
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					203565,94				
		всього заробітна плата, грн.					10324,46				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4261,29				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					719,02				
		Всього будівельні роботи, грн.					228703,13				
		Всього по кошторису	<i>Усього по смете !</i>	<i>137174,85</i>			228703,13				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					529,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11043,48				

Склав

[Підпис] керівник
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Лавренюк С.Б.

Перевірів

[Підпис] начальник
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Олександр О.О.

Замовник *Служба культурних, туристичних та рекреаційних служб Донецької обл.*
(назва організації)
Підрядник *ТОВ "Еко Модерн Україна"*
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Реконструкція тепломереж, для підключення блочної модульної міні – котельні, яка працює на твердому паливі до Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Красноармійська музична школа ім. В.Д. Леотвича розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, буд.2

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 3 квітня 2016 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	224,44184	224,44184	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	7,16743	7,16743	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	203,56594	203,56594	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	13,70847	13,70847	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	4,26129	4,26129	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	-	-	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	137174,85 ✓	228,70313	-
			2,02216	2,02216	-

Забити ще 109833,93

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	0,80463	-	0,80463
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	231,52992	230,72529	0,80463
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	231,52992	230,72529	0,80463
12		Податок на додану вартість	46,30598	-	46,30598
		Всього договірна ціна	277,8359	-	46,30598
		в т.ч. зворотні суми:			

Щодо дод. ціно 168009,94

Завдання 109'233,93



Реконструкція тепломереж, для підключення блочної модульної міні – котельні, яка працює на твердому паливі до Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Красноармійська музична школа ім. В.Д. Леотовича розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, буд.2

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2-2012);
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Держбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|-------------|
| 1. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 3,82 | грн./люд.-г |
| 2. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,52 | грн./люд.-г |

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,92 люд.-г та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,92 люд.-г та розряді робіт 3,8

0,52936	тис.люд.-г
0,507	тис.люд.-г
11,04348	тис.грн.
3400,00	грн.
3400,00	грн.

2 Програмний комплекс АВК-5 (3.1.3)

- 2 -

199_ДЦ_ДЦ

Всього договірна ціна:		
у тому числі:		
будівельні роботи -	277,8359	тис.грн.
вартість устаткування -	230,72529	тис.грн.
у тому числі:	-	тис.грн.
- ризики і інфляція від вартості устаткування		
інші витрати -	-	тис.грн.
податок на додану вартість -	0,80463	тис.грн.
	46,30598	тис.грн.


Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:



Реконструкція тепломереж, для підключення блочної модульної міні – котельні, яка працює на твердому паливі до Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Красноармійська музична школа ім. В.Д. Леотівича розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, буд.2

Реконструкція тепломереж, для підключення блочної модульної міні – котельні, яка працює на твердому паливі до Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Красноармійська музична школа ім. В.Д. Леотівича розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, буд.2

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 6-1-1

Реконструкція тепломереж, для підключення блочної модульної міні – котельні, яка працює на твердому паливі до Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Красноармійська музична школа ім. В.Д. Леотівича розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, буд.2

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	374,67	19,13				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	129,42	23,86				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	3,01	23,07				
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд-год	22,26	32,30				
		Разом кошторисна трудоміскість	люд-год	529,36					
		Середній розряд робіт	розряд	3,3					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
7	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	9,530848	<u>105,91</u> 1009,41				
8	СН202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	6,53014	<u>185,89</u> 1213,89				
9	СН202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш-год	32,31384	<u>171,13</u> 5529,87				
10	СН204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	22,24324	<u>77,92</u> 1733,19				
11	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	1,26	<u>88,58</u> 111,61				
12	СН205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-год	3,318	<u>102,84</u> 341,22				
13	СН206-337	Екскаратори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	18,7742016	<u>123,33</u> 2315,42				
14	СН207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	2,60574	<u>158,02</u> 411,76				
15	СН219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш-год	6,636	<u>49,86</u> 330,87				
16	С311-17	Перевезення ґрунту до 17 км	т	12	<u>59,27</u> 711,24				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		13708,48				
		Бензин	кг	29,26					
		Дизельне паливо	кг	369,277					
		Електроенергія	кВт-год	48,443					
		Масильні матеріали	кг	21,308					
		Гідролічна рідина	кг	1,224					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні машини, враховані в складі загально виробничих витрат							
17	CH233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-год	2,565					
18	CH270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-год	6,37884					
		IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції							
19	+С111-76 варіант 2	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30	т	0,31824	<u>6761,48</u> 2151,77	<u>6761,48</u> 2151,77	-	-	
20	+С111-181 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00468	<u>12970,03</u> 60,70	<u>12970,03</u> 60,70	-	-	
21	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000316	<u>5245,74</u> 1,66	<u>5001,52</u> 1,58	<u>141,36</u> 0,04	<u>102,86</u> 0,04	30 км.
22	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,008848	<u>19984,94</u> 176,83	<u>19488,85</u> 172,44	<u>104,23</u> 0,92	<u>391,86</u> 3,47	30 км.
23	+С112-158	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,024336	<u>2072,96</u> 50,45	<u>2072,96</u> 50,45	-	-	
24	С113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,00948	<u>45758,73</u> 433,79	<u>44770,07</u> 424,42	<u>91,43</u> 0,87	<u>897,23</u> 8,50	30 км.
25	+С113-1678 варіант 2	Труби предізольовані діам. 89х3,5мм	м	158	<u>327,38</u> 51725,88	<u>327,379</u> 51725,88	-	-	
26	+С113-2422 варіант 5	Лоток ж/б (2970х780х530мм, V =0,36м3)	шт	11	<u>2058,4</u> 22642,40	<u>2058,40</u> 22642,40	-	-	
27	+С113-2422 варіант 6	Плита ж/б перекриття каналів (1,5х0,78м)	шт	91	<u>780</u> 70980,00	<u>780,00</u> 70980,00	-	-	
28	&С114-98-1 варіант 1	Опори ковзні	шт	158	<u>320</u> 50560,00	<u>320,00</u> 50560,00	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	C121-788	Опори ковзні	т	0,04898	<u>28430,75</u> 1392,54	<u>28111,44</u> 1376,90	<u>107,67</u> 5,27	<u>211,64</u> 10,37	30 км.
30	+C121-789	Опори нерухомі	т	0,00158	<u>28111,44</u> 44,42	<u>28111,44</u> 44,42	-	-	
31	C142-10-2	Вода	м3	4,108	<u>14,11</u> 57,96	<u>14,11</u> 57,96	-	-	
32	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,95	<u>285</u> 1410,75	<u>285,00</u> 1410,75	-	-	
33	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,48282	<u>440,77</u> 212,81	<u>440,77</u> 212,81	-	-	
34	C1533-499	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15 мм	комплект	0,79	<u>201,99</u> 159,57	<u>197,83</u> 156,29	<u>0,2</u> 0,16	<u>3,96</u> 3,12	30 км.
35	C1533-503	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм	комплект	0,79	<u>310,35</u> 245,18	<u>303,76</u> 239,97	<u>0,5</u> 0,40	<u>6,09</u> 4,81	30 км.
36	C1630-148	Вентилі прохідні фланцеві 15с27нж1 для пари, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	0,79	<u>591,78</u> 467,51	<u>579,32</u> 457,66	<u>0,86</u> 0,68	<u>11,6</u> 9,17	30 км.
37	C1630-152	Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, тиск 4 МПа [40 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	0,79	<u>886,76</u> 700,54	<u>867,57</u> 685,38	<u>1,8</u> 1,42	<u>17,39</u> 13,74	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
38	C1999-9009	Дрова	м3	0,7655	<u>119,13</u> 91,19	<u>119,13</u> 91,19			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		91,19	91,19			
		Разом по розділу IV	грн.		203565,95	203502,97	9,76	53,22	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	48,443					
		Мастильні матеріали	кг	21,308					
		Гідравлічна рідина	кг	1,224					
		Дрова	м3	0,765					
		Бензин	л	39,54					
		Дизельне паливо	л	434,444					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 квітня" 2016 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

 керівник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

D.O. Oshchovets

Перевірив

 керівник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

E.B. Zhuravskaya

Реконструкція тепломереж, для підключення блочної модульної міні – котельні, яка працює на твердому паливі до Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Красноармійська музична школа ім. В.Д. Леотовича розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, буд.2

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 6-1-1

Реконструкція тепломереж, для підключення блочної модульної міні – котельні, яка працює на твердому паливі до Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Красноармійська музична школа ім. В.Д. Леотовича розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, буд.2

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудомісткості працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд-год		люд-год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд-год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	E1-13-5	0,22176	128,588 28,52	0,0404054	5,1956 1,15	32,31	167,87 37,23	2744,80 608,69	640,79 142,1	1,728441	222,26 49,29	1030,92 228,62
2	E1-164-2	0,266	314,16 83,57	0,0404054	12,6938 3,38	32,31	410,14 109,1	5164,79 1373,83	1226,48 326,24	1,728441	543,01 144,44	2179,63 579,78
3	E8-3-1	4,5	1,552 6,99	0,049476	0,0768 0,35	32,31	2,48 11,16	28,87 129,92	6,90 31,05	2,135133	3,31 14,9	12,69 57,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	E7-61-1	0,0936	662,2009 61,98	0,049476	32,7631 3,07	32,31	1058,57 99,08	14038,83 1314,04	3321,43 310,89	2,135133	1413,89 132,34	5793,89 542,31
6	E24-2-3	0,158	921,6614 145,62	0,038754	35,7201 5,64	32,31	1154,12 182,35	19600,32 3096,85	4565,98 721,43	1,728441	1593,04 251,7	7313,14 1155,48
9	E7-64-3	0,91	166,9754 151,95	0,049476	8,2613 7,52	32,31	266,92 242,9	3566,97 3245,94	843,46 767,55	2,135133	356,51 324,42	1466,89 1334,87
11	E1-27-2	0,1902	17,673 3,36	0,0404054	0,7141 0,14	32,31	23,07 4,39	407,58 77,52	94,74 18,02	1,728441	30,55 5,81	148,36 28,22
12	E1-145-4	0,13	170 22,1	0,0404054	6,8689 0,89	32,31	221,93 28,85	3139,90 408,19	739,60 96,15	1,728441	293,83 38,2	1255,36 163,2
13	C311-17	12	0,251 3,01	0,0404054	0,0101 0,12	32,31	0,33 3,96	5,79 69,48	1,35 16,2	1,728441	0,43 5,16	2,11 25,32
Разом:			507,1		22,26		719,02	10324,46	2429,63		966,26	4114,91

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (719,02 + 10324,46 * 1) * 0,0078 = \mathbf{86,14 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (719,02 + 10324,46 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{18,95 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (719,02 + 10324,46 * 1) * 0,003739 = \mathbf{41,29 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:


H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загально виробничі витрати: $4114,91 + 86,14 + 18,95 + 41,29 = 4261,29$ грн.

Склав

 керівник *Малынецка Е. Б.*
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

 начальник *Олександр О.О.*
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

3.3. Відлік виконання строків за календарним графіком ведення робіт капітального ремонту починається сторонами від дня передачі Замовником Підрядникові об'єкту.

3.4. В окремих випадках за узгодженням сторін Підрядник приступає до робіт за даним Договором до одержання всієї необхідної документації (якщо при цьому не порушується законодавство України про охорону праці).

3.5. Підрядник має право достроково виконати Договір за узгодженням із Замовником.

3.6. Строки виконання робіт Підрядником можуть бути переглянуті сторонами убік їхнього продовження у випадку:

- відсутності фінансування з боку Замовника, передбачених договором робіт;
- виявлення Підрядником або Замовником невідповідності кошторисної документації й обсягу фактично виконаних робіт.

У цьому випадку роботи Підрядником повинні бути припинені до внесення Замовником необхідних корегувань у кошторисну документацію:

- зупинки робіт не з вини Підрядника;
- форс-мажорних обставин.

4. РОЗРАХУНКИ Й ПЛАТЕЖІ.

4.1. Замовник перераховує Підряднику попередню оплату у розмірі 75% вартості робіт, по Реконструкція тепломереж, для підключення блочної модульної міні – котельні, яка працює на твердому паливі до Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Красноармійська музична школа ім. В.Д. Леотовича розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, буд.2 на виконання робіт, що складає 208 376,93 грн. (Двісті вісім тисяч триста сімдесят шість грн. 93 коп.) «Підрядник» зобов'язується використати отримані кошти протягом трьох місяців після їх одержання згідно з ПКМУ від 23.04.2014 № 117. Підрядник повинен надати Акт виконаних робіт (форма КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3) на суму отриманої передплати. По закінченню трьох місячного терміну до 31 грудня невикористана сума попередньої оплати повертається «Замовнику».

4.2. Остаточна оплата робіт проводиться на поточний рахунок Підрядника протягом 10 банківських днів після підписання сторонами Акту приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3).

4.3. У випадку ненадходження протягом 20 (двадцяти) календарних днів від дня одержання Замовником Акту виконаних робіт (форми КБ-2в), та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3), або не мотивованої відмови від приймання робіт, робота вважається прийнятою на підставі одностороннього Акту.

4.4. Підрядник при порушенні по його провіні календарного графіка виконання робіт сплачує Замовникові штрафні санкції в розмірі 0,1% від суми невиконання за кожний день прострочення (але не більше подвійної дисконтної ставки НБУ).

5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ Й ПРИЙМАННЯ РОБІТ.

5.1. Підрядник разом із Замовником проводить приймання виконаних підрядником робіт. Приймання виконаних робіт проводиться комісією в складі представників Підрядника й Замовника.

5.2. За підсумками зробленого комісійного приймання виконаних Підрядником підрядних робіт, сторони складають:

- акт приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з необхідною, згідно ДБН, виконавчою документацією;
- довідку вартості виконаних робіт за формою № КБ -3;
- перелік матеріалів Замовника, Підрядника і їхньої кількості, вартості, використаного Підрядником для виконання, робіт;
- відомість використання Підрядником машин і механізмів.

5.3. Замовник зобов'язаний по закінченню робіт, протягом 5 банківських днів прийняти виконані роботи у Підрядника, підписати Акт приймання виконаних робіт за формами КБ-2, та довідку вартості виконаних робіт за формою № КБ-3, або надати мотивовану відмову.

5.4. Підписаний Підрядником і Замовником Акт приймання виконаних робіт, форми КБ-2в, та довідка вартості виконаних робіт за формою № КБ-3 є підставами для проведення розрахунків між сторонами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. До початку робіт, сторони письмово передають один одному перелік осіб, уповноважених представляти їх на будівельному майданчику, а також визначають обсяг їхніх повноважень. При заміні цих осіб або перегляді їхніх повноважень, сторони зобов'язані письмово негайно інформувати один одного.

6.2. Права Замовника:

6.2.1. Замовник має право здійснювати контроль і вимагати дотримання працівниками Підрядника правил і норм охорони праці й техніки безпеки, згідно СНИП III-4-80*, пожежної безпеки, а також положень, що регламентують порядок безпеки проведення робіт при виконанні ремонтних робіт на території й об'єктах Замовника.

6.3. Обов'язки Замовника:

6.3.1. Замовник зобов'язаний урегулювати з Підрядником питання про надання працівникам Підрядника побутових приміщень для зберігання інструмента й інвентарю.

6.4. Права Підрядника:

6.4.1. У випадку виявлення невідповідності кошторисної документації фактичним обсягам робіт, або неможливості здійснення робіт, Підрядник має право зупинити роботи на об'єкті й письмово повідомити Замовника про виявлену невідповідність.

6.4.2. Якщо із працівниками Підрядника відбудеться нещасний випадок на будівельному майданчику або території Замовника, Підрядник має право звернутися за наданням лікарняної допомоги до Замовника.

6.4.3. За нещасний випадок - Замовник відповідальності не несе.

6.4.4. Підрядник має право залучати субпідрядні організації.

6.5. Обов'язки Підрядника:

6.5.1. Підрядник зобов'язаний виконати роботи з будівництва блочної модульної міні-котельні в строгій відповідності з будівельними нормами й правилами, кошторисною документацією, вказівками Замовника й уповноважених представників Замовника, оформленими у формі листів, протоколів спільних нарад або додаткових угод до даного Договору.

6.5.2. Підрядник зобов'язаний виконати роботи з будівництва блочної модульної міні-котельні якісно й у строки, обговорені, календарним графіком робіт або додатковими угодами до даного Договору,

6.5.3. Підрядник зобов'язаний надати Замовникові копії дозвільних документів на проведення певного виду робіт, видані державними органами України в домовленому порядку.

6.5.4. Підрядник зобов'язаний визначити осіб, відповідальних за ведення виконавчої документації.

6.5.5. Підрядник зобов'язаний на об'єкті будівництва вести:

- загальний журнал робіт з форми, наведеної в ДБН.
- журнали по окремих видах робіт, перелік і склад яких устанавлюються Підрядником або Замовником;
- складати акти схованих робіт, проміжного приймання відповідальних конструкцій, випробування систем й устроїв;
- оформляти іншу виробничу документацію, передбачену ДБН по окремих видах робіт і виконавчу документацію: комплект робочих креслень із підписами про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або внесеним у них за узгодженням із проектною організацією змінам, зробленим уповноваженими представниками Замовника.

6.5.6. Підрядник зобов'язаний здійснювати вхідний контроль підрядних робіт, що поставляють на об'єкт для виконання, будівельних конструкцій, а також наявності паспортів, сертифікатів та інших супровідних документів.

6.5.7. Ліквідувати недоліки в роботах, матеріалах, виявлених Замовником, відповідними державними органами, в терміни, встановлені актами перевірок і інформувати про це Замовника.

6.5.8. Підрядник несе повну відповідальність за дотримання умов охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, забезпечення працівників спеодягом та захисними засобами, проведенням інструктажів з охорони праці.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.

7.1. Забезпечення виконання зобов'язань за договором підряду здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України, інших актів законодавства та умов договору підряду.

8. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ.

8.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта під час проведення капітального ремонту укладається на Підрядника до прийняття робіт Замовником відповідно до вимог закону, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

8.2. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків

8.3. У разі випадкового знищення об'єкта будівництва, ризик якого несе Підрядник, його подальші дії визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження робіт.

8.4. У разі випадкового пошкодження об'єкта будівництва він зобов'язаний негайно усунути пошкодження та повідомити про це Замовника, На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва.

8.5. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва третіх осіб.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ.

9.1. Проектна документація розробляється та затверджується відповідно до регіональних і місцевих правил забудови, державних будівельних норм та діючих нормативних документів.

9.2. Підрядник зобов'язаний до початку виконання робіт перевірити комплектність та відповідність установленим вимогам проектною документації. У разі виявлення невідповідності проектною документації установленим вимогам Підрядник у продовж 2-х днів повідомляє про це Замовника.

9.3. Замовник може укласти договір про здійснення авторського нагляду за дотриманням вимог проектною документації з відповідною організацією.

9.4. Підрядник може звертатися до Замовника з пропозиціями щодо внесення змін до проектною документації.

9.5. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ, УСТАТКУВАННЯМ ТА ПОСЛУГАМИ.

10.1. Підрядник забезпечує роботи матеріальними ресурсами, відповідає за їх якість, відповідність вимогам, визначеним нормативними документами.

10.2. Підрядник забезпечує виконання робіт необхідним устаткуванням пристроями, інструментами, інвентарем, машинами та механізмами.

10.3. Підрядник зобов'язаний протягом 20 днів після закінчення виконання робіт очистити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд.

Якщо Підрядник не виконає цього зобов'язання, Замовник може звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб, а всі витрати, пов'язані з виконанням зазначених робіт компенсуються Підрядником.

11. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ.

11.1. Для виконання робіт підрядник може залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації.

11.2. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

11.3. Замовник у випадках порушень норм поведінки та невідповідної поведінки може вимагати від Підрядника відсторонення працівників від виконання робіт з обґрунтуванням такої вимоги.

12. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ.

12.1. Організація виконання робіт повинна відповідати проектно-технологічній документації, склад і зміст якої визначається нормативними документами.

12.2. Підрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронт робіт), можливість доступу до нього Замовника, інших уповноважених осіб до прийняття закінчених робіт Замовником.

12.3. Підрядник зобов'язаний у визначеному порядку інформувати Замовника про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами; залучення до виконання робіт робочої сили;

- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;

- загрозу виконанню договору підряду з вини Замовника.

12.4. Підрядник у порядку, визначеному нормативними документами веде та передає Замовнику після завершення робіт документи про виконання договору підряду.

12.5. Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо).

13. КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ.

13.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації

13.2. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду у порядку, встановленому законодавством.

13.3. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України.

13.4. Для здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

13.5. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт.

13.6. Сторона, яка забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання-робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язана негайно провести їх заміну.

13.7. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають встановленим вимогам, Замовником не оплачуються.

14. ГАРАНТІЇ.

14.1 Підрядник гарантує якість виконуваних їм робіт. Сторони домовились про встановлення гарантійного строку на роботи та використанні матеріали – **2 (два) роки та на конструкції - 3 (три) роки.**

14.2. При виникненні у Замовника претензій по якості виконаних робіт, уповноважений представник Замовника в присутності представника Підрядника складають дефектний акт. Складання дефектного акту є обов'язковим.

14.3. Усунення дефектів у виконаних Підрядником роботах, виявлених Підрядником або Замовником при прийманні й підтверджених дефектним актом, складеним відповідно до норм чинного законодавства й відповідно до дійсного Договору, здійснюється потужностями Підрядника й за рахунок його коштів у строки, обумовлені в дефектному акті.

14.4. Підрядник гарантує виконання робіт у погоджений сторонами термін.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПІДРЯДУ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ.

15.1. Порухення зобов'язань за договором підряду є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами.

15.2. Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов'язання за договором підряду, не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли інше передбачено законом, чи управлена сторона відмовилася від прийняття виконання зобов'язань.

15.3. У разі порушення зобов'язань за договором підряду можуть настати такі правові наслідки:

- припинення виконання зобов'язань за договором підряду внаслідок односторонньої відмови від нього чи розірвання договору підряду;
- зміна умов договору підряду;
- сплата неустойки, яка підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків;
- відшкодування збитків та моральної шкоди.

15.4. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів.

15.5. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, сторони можуть залучати професійних експертів.

15.6. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

15.7. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією. Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов'язаний задовольнити.

15.8. У разі коли сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ПІДРЯДУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ.

16.1 Внесення змін у договір підряду чи його розірвання допускається тільки за згодою сторін. У разі відсутності такої згоди заінтересована сторона має право звернутися до

суду.

16.2. Внесення змін у договір підяду оформлюється додатковою угодою, про що робиться застереження у договорі підяду.

16.3. Сторона договору підяду, яка вважає за необхідне внести зміни у договір підяду чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні.

16.4. Сторона договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у договір підяду або розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу сторону про своє рішення.

16.5. У разі коли сторони не досягли згоди щодо внесення змін у договір підяду або розірвання його чи у разі недержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона може звернутися до суду.

16.6. Якщо судовим рішенням у договір підяду внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.

17. РОЗБІЖНОСТІ Й ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

17.1. Обидві сторони приймають всі міри для вирішення всіх розбіжностей, які можуть виникнути за даним Договором або у зв'язку з ним, шляхом переговорів. Для сторін обов'язковий досудовий Порядок урегулювання спорів.

17.2. У випадку неможливості рішення шляхом переговорів, розбіжності й суперечки будуть передані на розгляд й остаточне рішення в Господарський суд за місцем знаходження відповідача. Правом, що регулює цей Договір, є матеріальне право України.

17.3. У всіх випадках, не обговорених даним договором, але пов'язаних з його виконанням, сторони керуються чинним законодавством України, а також діючими на момент виконання Договору нормативними документами.

17.4. Сторони несуть взаємну відповідальність відповідно до умов даного Договору, а так само чинного законодавства України.

17.5. У ході виконання робіт з будівництва блочної модульної міні-котельні Підрядник відповідає за дотримання його працівниками на території об'єкту, а так само поза ним на території Замовника, правил і норм охорони праці, техніки безпеки й пожежної безпеки відповідно до діючого законодавства України.

18. ФОРС-МАЖОР.

18.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком обставин непереборної сили (стихійні лиха, війни, страйки) і якщо ці обставини або їхні наслідки безпосередньо вплинули на виконання, даного Договору. При цьому строк виконання й зобов'язання за договором відеувається розмірно часу, у плинні якого діяли такі обставини або їхні наслідки.

18.2. Якщо ці обставини будуть тривати більше 3-х місяців, то кожна зі сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором. У цьому випадку жодна з сторін не буде мати права на відшкодування іншою стороною можливих збитків.

18.3 Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за договором, повинна негайно, але не пізніше 10 робочих днів, офіційно сповістити іншу сторону про припинення зобов'язань.

18.4, Доказом наявності зазначених обставин та їхньої тривалості будуть служити довідки, видані Торгово-промисловою палатою.

19. ІНШІ УМОВИ.

- 19.1. Термін дії Договору з ЛР 09 до 31.12 2016 року. У будь-якому разі договір діє до повного виконання сторонами зобов'язань за цим Договором.
- 19.2. Жодна з сторін не вправі передавати свої права й обов'язки за даним Договором іншій особі без одержання на те письмової згоди іншої сторони.
- 19.3. Будь-які зміни й доповнення до даного Договору вважаються дійсними лише за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі й підписані повноважними представниками двох сторін.
- 19.4. Даний Договір складений в 2-х екземплярах, що мають однакову юридичну чинність, по одному для кожної сторони.
- 19.5. Підрядник підтверджує, що він є платником податку на загальних підставах.
- 19.6. Замовник не є прибутковою організацією.

Реквізити сторін

ПІДРЯДНИК

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

"ЕКО МОДУЛЬ - УКРАЇНА"

61007, м. Харків, проспект Московський,
будинок 275

Поштова адреса: 61007, м. Харків, а/с 8268

код ЄДРПОУ 39722375 ; ПІН 397223720369

п/р 26009052336128 в ПАТ КБ Приватбанк,
МФО 351533



Є.Б. Паляничка


ЗАМОВНИК

Відділ купівельних турів, туризму
та окс Л.М.Р. Яонієвської

м. Токрівець, вул. Європейська,

п/р 35420120051715

шпрс 834016 ТУРМЕТ



Олександр

**Капитальный ремонт по замене оконных блоков "Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад "Красноармійська музична школа ім.В.Д.Леонтовича",
расположенный по адресу: 85300 Донецькая обл.,
г.Красноармейск, ул.Социалистическая, 2**

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2016 г.

(назва організації, що затверджує)

ЗатвердженоЗведений кошторисний розрахунок у сумі 277,83590 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

*Наказу Верховного керівництва № 105**"16" 09 2016 р.***ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №****Реконструкція тепломереж, для підключення блочної модульної міні – котельні, яка працює на твердому паливі до Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Красноармійська музична школа ім. В.Д. Леотовича розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, буд.2**

Складений в поточних цінах станом на 3 квітня 2016 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	6-1	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Реконструкція тепломереж, для підключення блочної модульної міні – котельні, яка працює на твердому паливі до Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Красноармійська музична школа ім. В.Д. Леотовича розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, буд.2	228,70313	-	-	228,70313
		Разом по главі 6:	228,70313	-	-	228,70313
		Разом по главах 1-7:	228,70313	-	-	228,70313
		Разом по главах 1-8:	228,70313	-	-	228,70313
		Разом по главах 1-9:	228,70313	-	-	228,70313
		Разом по главах 1-12:	228,70313	-	-	228,70313

2 Програмний комплекс АВК-5 (3.1.3)

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	2,02216	-	-	2,02216
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,80463	0,80463
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	230,72529	-	0,80463	231,52992
		Всього по зведеному кошторисному об'єкту	230,72529	-	46,30598	46,30598
			230,72529	-	47,11061	277,83590

165 ДЦ ССР

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Солоничка Е.Б.

Александр О.О.

*Агент креслярів, інженерів
(наименование/утверждающей организации)
та СМ СТРОЙ ДОНЕЦЬКА ОБЛ.*

Утверждено

Сводный сметный расчет в сумме: 1499,998 тыс. грн.
В том числе возвратных сумм: 0 тыс. грн.

(ссылка на документ об утверждении)

М.П. № 116-19
"04" 08 2017.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА №

Капітальний ремонт комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича" за адресою : Донецька область, м.Покровськ, вул.Поштова, 2

Составлен в текущих ценах по состоянию на 27 апреля 2017 г.


№ п/п	Номера смет и сметных расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.грн.			
			строительных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Объекты основного назначения Капітальний ремонт комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича" за адресою : Донецька область, м.Покровськ, вул.Поштова, 2	1352,980	-	-	1352,980
		Итого по главе 2:	1352,980	-	-	1352,980
		Итого по главам 1-7:	1352,980	-	-	1352,980
		Итого по главам 1-8:	1352,980	-	-	1352,980
		Итого по главам 1-9:	1352,980	-	-	1352,980

1	2	3	4	5	6	7
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Прил. К п. 44	Глава 10. Содержание службы заказчика Средства на содержание службы заказчика (включая затраты на технический надзор) (1,87 %)	-	-	25,301	25,301
		Итого по главе 10:	-	-	25,301	25,301
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Прил. К п. 50	Глава 12. Проектно-изыскательские работы и авторский надзор Стоимость экспертизы проектной документации	-	-	2,836	2,836
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Прил. К п. 51	Средства на осуществление авторского надзора	-	-	0,784	0,784
		Итого по главе 12:	-	-	3,620	3,620
		Итого по главам 1-12:	1352,980	-	28,921	1381,901
		Сметная прибыль (П)	29,643	-	-	29,643
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Средства на покрытие административных расходов строительных организаций (АР)	-	-	13,454	13,454
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Итого	1382,623	-	42,375	1424,998
		Налоги, сборы, обязательные платежи, установленные действующим законодательством и не учтенные составляющими стоимости строительства (без НДС)	-	-	75,000	75,000
		в том числе:				
	Расчет N П-137	- единый налог по ставке 5 %	-	-	75,000	75,000
		Всего по сводному сметному расчету	1382,623	-	117,375	1499,998

Руководитель проектной
организации

Главный инженер проекта
(Главный архитектор проекта)

Руководитель отдела



18.03.2016 (Per. №: 146)

стоимость всего 14055 грн.

Форма №1

Капитальный ремонт - демонтаж балконов в
КНСХУЗ "Красноармейская музыкальная
школа им.Н.Д. Леонтовича" г.Красноармейск,
по адресу: г.Красноармейск,
ул.Социалистическая 2

(наименование объекта строительства)

Локальная смета на строительные работы № 2-1-1

на Капитальный ремонт - демонтаж балконов в КНСХУЗ "Красноармейская музыкальная школа им.Н.Д. Леонтовича" г.Красноармейск, по адресу:
г.Красноармейск, ул.Социалистическая 2

(наименование работ и затрат, наименование здания, строения, сооружения, линейного объекта инженерно-транспортной инфраструктуры)

Основа:
Чертежи (спецификации) № _____

Сметная стоимость	<u>14,596</u>	тыс. грн.
Сметная трудоемкость	<u>0,40757</u>	тыс. чел. ч.
Сметная заработная плата	<u>8,292</u>	тыс. грн.
Средний разряд работ	<u>3,5</u>	разряд

Составлен в текущих ценах по состоянию на 12.03.2016 г.

№ з/п	Обоснование (шифр нормы)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, грн.			Затраты труда рабочих, чел.ч.	
					всего	эксплуатации машин	всего	зарботной платы	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
										в том числе заработной платы	в том числе заработной платы
6	7	8	9	10	11	12					
1	Н2	Коэффициент к расходу затрат труда рабочих-строителей		1,2							

18.03.2016 (Per. №: 146)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	H21	Процент к сметной зарплате для отчислений по второму блоку общепроизводственных расходов с учетом средств на оплату первых пяти дней нетрудоспособности вследствие заболеваний или травм									
	H38	Коэффициент, учитывающий изменение затрат на заработную плату работников, занятых на управлении и обслуживании строительного производства при расчете общепроизводственных расходов		0,4123							
	H39	Коэффициент, учитывающий изменение остальных затрат общепроизводственных расходов на величину, относящуюся к содержанию и обслуживанию аппарата управления обособленных производственных структурных подразделений строительной организации		0,7821							
	H116	Процент к сметной зарплате для отчислений по второму блоку общепроизводственных расходов на взнос в Пенсионный фонд от помощи в связи с временной утратой трудоспособности и затратами, обусловленными погребением									
1	PH7-2-8	Разборка цементных покрытий полов	100м2	0,1944	<u>1 127,70</u> 1 127,70		219	219		<u>61,06</u>	<u>11,87</u>

05.05.2016 (Per. №: 146)

Заказчик Отдел культуры, туризма и охраны культурного наследия Красноармейского городского совета

Подрядчик ООО"Базис Капитал"

Стройка Капитальный ремонт - демонтаж балконов в КНСХУЗ "Красноармейская музыкальная школа им.Н.Д. Леонтовича" г.Красноармейска, по адресу: г.Красноармейск, ул.Социалистическая 2

**Ведомость ресурсов к Акту приемки выполненных строительных работ
за май 2016 г.**

№ п/п	Шифр ресурса	Наименование	Ед. изм.	Количество	Текущая цена за ед., грн.	в том числе, грн.:		
						отпускная цена	транспортная составляющая	заготовительные складские
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>I. Затраты труда</i>								
1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	376,92	19,57			
2		Средний разряд работ, выполняемых рабочими-строителями	разряд	3,5				
3	3	Затраты труда рабочих занятых управлением и обслуживанием машин	чел.-ч	11,43	25,86			
4		Средний разряд звена рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин	разряд	5,5				
5		Затраты труда рабочих, заработная плата которых учитывается в составе:						
6		общепроизводственных расходов	чел.-ч	19,22	32,30			
7		средств на возведение и разборку временных зданий и сооружений	чел.-ч					
8		дополнительных затрат при выполнении строительно-монтажных работ:						
9		в зимний период	чел.-ч					
10		в летний период	чел.-ч					
11		Итого сметная трудоемкость	чел.-ч	407,57				

18.05.2016 (Пер. №: 146)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12		Средний разряд работ	разряд	3,5				
II. Строительные машины и механизмы								
13	C203-1002-И1	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш-ч	2,043	250,00			
14	C270-135	Перфораторы электрические	маш-ч	1,5782				
15	C331-1-2-И1	Перевозка сборного железобетона длиной от 3 до 6,6 м транспортом общего назначения на расстояние 10 км.	т	4,86	29,06		29,06	
16	C331-34-3-И1	Перевозка строительного мусора самосвалами на расстояние 10 км.	т	0,898	44,84		44,84	
17	CH202-1102-И1	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т	маш-ч	4,2451	350,00			
18	CH202-1140-И1	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш-ч	1,5649	350,00			
Итого стоимость эксплуатации машин и механизмов					2726			
III. Строительные материалы, изделия и конструкции								
19	C111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т	0,00062	1 337,85	1 186,54	125,08	26,23
20	C111-1906	Сверла кольцевые алмазные, диаметр 15 мм	шт	0,04147	252,68	247,72	0,01	4,95
21	C111-1907-П1-И 1	Диски алмазные отрезные, тип TSCE, FC, Al Turdo, AR Gen 2, CA, диаметр до 230 мм (один диск на 6метров реза)	шт	5	185,00	185,00		
22	C1422-10936	Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,0984	2 309,16	1 933,05	330,83	45,28
23	C1425-11688	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50	м3	0,0696	796,53	550,17	230,74	15,62
Итого стоимость материалов, изделий и конструкций					1219			

Примечание 1. В колонке Шифр знаком "-" обозначены ресурсы поставки заказчика

Примечание 2. В колонке Шифр знаком "*" обозначены возвратные ресурсы


2016 (Per. №: 146)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Текущие цены материальных ресурсов приняты по состоянию на 12.03.2016 г.

Составил Коршечко С.А.
(должность, подпись(инициалы),

Проверил Александров Е.А.
(должность, подпись(инициалы),



**ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ к Акту выполненных строительных работ
за май 2016 г.**

№ п/п	Обоснование	Нормативная трудоемкость в прямых затратах (рабочий строитель и рабочий обслуж. машины) чел.-ч.	Усредненные коэф. перехода от нормативной трудоемкости работ, предусматриваемых в прямых затратах, к трудозатратам работников, заработная плата которых учитывается в общепр. расходах	Трудоемкость в общепр. расходах чел.-ч. гр.3 x гр.4	Усредненная стоимость чел.-ч работников, зарплата которых учитывается в общепроизв. расходах грн.	I Блок	Зарплата в прямых затратах грн.	II Блок	Усредненные показатели определения средств на покрытие остальных статей общепр. расходов грн./чел.-ч	III Блок	Общая масса общепр. расходов грн. гр.7+ гр.9+ гр.11
						Зарплата в общепр. расходах грн. гр.5 x гр.6		Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование грн. (гр.7 + гр.8 x Н124) x Н18 / 100		Средства на покрытие остальных статей общепр. расходов грн. гр.3 x гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1 Локальная смета 1											
1/1	РН7-2-8 Общестроительные работы	11,87	0,049	0,59	32,31	19	219	53	2,135	25	97
2/2	РН20-12-5 Общестроительные работы	26,92	0,049	1,33	32,31	43	637	150	2,135	57	250
3/3	Е46-66-2 Общестроительные работы	143,47	0,049	7,1	32,31	229	2820	672	2,135	306	1207

18.05.2016 (Per. №: 146)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5/5	РН4-13-1 Общестроительные работы	40,67	0,049	2,01	32,31	65	837	198	2,135	87	350
6/6	РН4-22-1 Общестроительные работы	71,05	0,049	3,52	32,31	114	1404	333	2,135	152	599
7/7	С203-1002 Общестроительные работы	2,88	0,049	0,14	32,31	5	66	15	2,135	6	26
8/8	РН3-9-3 Общестроительные работы	18,38	0,049	0,91	32,31	29	324	78	2,135	39	146
9/9	РН20-5-1 Общестроительные работы	71,34	0,049	3,53	32,31	114	1334	319	2,135	152	585
11/11	РН20-40-1 Общестроительные работы	1,76	0,049	0,09	32,31	3	30	7	2,135	4	14
	Итого	388,34	-	19,22	-	621	7671	1825	-	828	3274

Кроме того: Средства на оплату первых пяти дней временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы:
 $(\text{гр. 7} + \text{гр. 8} * \text{Н124}) * (\text{Н21} / 100) = 8292 * 0 = 0 \text{ грн.}$
 Средства на уплату единого взноса, начисленного на сумму оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности:
 $(\text{гр. 7} + \text{гр. 8} * \text{Н124}) * (\text{Н21} / 100) * (\text{Н18} / 100) = 8292 * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.}$
 Средства на уплату единого взноса, начисленного на сумму пособия по временной нетрудоспособности свыше пяти дней:
 $(\text{гр. 7} + \text{гр. 8} * \text{Н124}) * (\text{Н116} / 100) = 8292 * (0) = 0 \text{ грн.}$

№ 146)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РН4-13-1 Общестроительные работы	40,67	0,049	2,01	32,31	65	837	198	2,135	87	350	
6/6 РН4-22-1 Общестроительные работы	71,05	0,049	3,52	32,31	114	1404	333	2,135	152	599	
7/7 С203-1002 Общестроительные работы	2,88	0,049	0,14	32,31	5	66	15	2,135	6	26	
8/8 РН3-9-3 Общестроительные работы	18,38	0,049	0,91	32,31	29	324	78	2,135	39	146	
9/9 РН20-5-1 Общестроительные работы	71,34	0,049	3,53	32,31	114	1334	319	2,135	152	585	
11/11 РН20-40-1 Общестроительные работы	1,76	0,049	0,09	32,31	3	30	7	2,135	4	14	
Итого	388,34	-	19,22	-	621	7671	1825	-	828	3274	

Кроме того: Средства на оплату первых пяти дней временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы:
 $(\text{гр. 7} + \text{гр. 8} * \text{Н124}) * (\text{Н21} / 100) = 8292 * 0 = 0 \text{ грн.}$
 Средства на уплату единого взноса, начисленного на сумму оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности:
 $(\text{гр. 7} + \text{гр. 8} * \text{Н124}) * (\text{Н21} / 100) * (\text{Н18} / 100) = 8292 * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.}$
 Средства на уплату единого взноса, начисленного на сумму пособия по временной нетрудоспособности свыше пяти дней:
 $(\text{гр. 7} + \text{гр. 8} * \text{Н124}) * (\text{Н116} / 100) = 8292 * (0) = 0 \text{ грн.}$

Всего общепроизводственных расходов: 3274 грн.

Примечание: При расчете общепроизводственных расходов были учтены такие коэффициенты:

- Понижающий коэффициент для расчета общепроизводственных расходов при строительстве хозспособом (Н17) - 1
- Отчисления на социальные мероприятия в соответствии с законодательством (без учета средств на оплату первых пяти дней нетрудоспособности вследствие заболеваний или травм) (Н18) - 22
- Процент к сметной зарплате для отчислений по второму блоку общепроизводственных расходов с учетом средств на оплату первых пяти дней нетрудоспособности вследствие заболеваний или травм (Н21) - 0
- Коэффициент к заработной плате, предусмотренной в общепроизводственных расходах (Н30) - 1
- Коэффициент, учитывающий изменение затрат на заработную плату работников, занятых на управлении и обслуживании строительного производства при расчете общепроизводственных расходов (Н38) - 0,4123
- Коэффициент, учитывающий изменение остальных затрат общепроизводственных расходов на величину, относящуюся к содержанию и обслуживанию аппарата управления обособленных производственных структурных подразделений строительной организации (Н39) - 0,7821

Процент отчислений на единый взнос на величину пособия по временной нетрудоспособности свыше 5 дней (Н116) - 0

Коэффициент, определяемый плательщиком самостоятельно и учитывающий приведение расчетной суммы единого взноса к сумме не менее размера минимального страхового взноса (Н124) - 1

Составил

Проверил

С.А. Морщук
О.О. Овчинник

УТВЕРЖДЕНО

Отдел культуры, туризма и охраны культурного наследия Красноармейского городского совета

(наименование утверждающей организации)
Начальник отдела Е.А. Олехнович
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

20/12 р.

Дефектный акт

На капитальный ремонт

Капитальный ремонт - демонтаж балконов в КНСХУЗ "Красноармейская музыкальная школа им.Н.Д. Леонтовича" г.Красноармейска, по адресу: г.Красноармейск, ул.Социалистическая 2

Условия выполнения работ: Применить коэффициент к расходу затрат труда рабочих-строителей - 1,2

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разборка цементных покрытий полов	100м2	0,1944	
2	Монтаж металлоконструкций лестниц, площадок, ограждений	1т	0,6125	
3	Резка вертикальных железобетонных конструкций настенной пилой DZ-S Set B HYDROSTRESS при глубине реза 500 мм	1 м реза	32,4	
4	Диски алмазные отрезные, тип TSCE, FC, Al Turdo, AR Gen 2, CA, диаметр до 230 мм (один диск на 6метров реза)	шт	5	
5	Монтаж перекрытий из железобетонных плит при площади плит до 5 м2	100 шт	0,12	
6	Монтаж железобетонных перемычек в стенах существующих зданий автокраном	1 м3	0,72	
7	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш-ч	2,043	
8	Заделка отверстий и гнезд в кирпичных стенах	1 м3	0,24	
9	Установка и разборка наружных металлических трубчатых инвентарных лесов, высота лесов до 16	100м2	0,82	
10	Перевозка строительного мусора самосвалами на расстояние 10 км.	т	0,898	
11	Погрузка мусора вручную	1 т	0,898	
12	Перевозка сборного железобетона длиной от 3 до 6,6 м транспортом общего назначения на расстояние 10 км.	т	4,86	

Составил

Е.А. Олехнович
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

Корнушко Е.А.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Заказчик Отдел культуры, туризма и охраны культурного наследия Красноармейского городского совета

(название организации)

Подрядчик ООО "Базис Капитал"

(название организации)

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА

на строительство

Капитальный ремонт - демонтаж балконов в КНСХУЗ "Красноармейская музыкальная школа им. Н. Д. Леонтовича" г. Красноармейска, по адресу: г. Красноармейск, ул. Социалистическая 2

(наименование объекта строительства, пускового комплекса, дома, здания, сооружения, линейного объекта инженерно-транспортной инфраструктуры)

осуществляемого в 2016 году

Вид договорной цены _____

Определено согласно с ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

Составлена в текущих ценах состоянием на 12.03.2016 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование затрат	Стоимость, тыс. грн.		
			всего	в том числе:	
				строительных работ	прочих затрат
1	2	3	4	5	6
		Раздел I. Строительные работы			
1		Прямые затраты в т.ч.:	11,322	11,322	-
	Расчет №1	Заработная плата	7,376	7,376	-
	Расчет №2	Стоимость материальных ресурсов	1,220	1,220	-
	Расчет №3	Стоимость эксплуатации машин и механизмов	2,726	2,726	-
2	Расчет №4	Общепроизводственные расходы	3,274	3,274	-
		Итого	14,596	14,596	-
3	Расчет №9	Сметная прибыль (П), $2,71 * 407,57$	1,105	1,105	-
	Расчет №10	Средства на покрытие административных расходов строительных организаций (АР), $1,23 * 407,57$	0,501	-	0,501
4	Расчет №11	Средства на покрытие риска	-	-	-
5	Расчет №12	Средства на покрытие дополнительных затрат связанных с инфляционными процессами	-	-	-
		Всего(пп 1 - 5)	16,202	15,701	0,501
		Единый налог по ставке 5 %	0,853	-	0,853
		Всего по разделу I	17,055	15,701	1,354
		Раздел II. Оборудование			
		Всего договорная цена (Раздел I + Раздел II)	17,055		

Представитель предприятия (организации) - заказчика

 (подпись, инициалы, фамилия, печать)

Уполномоченный представитель (генеральной) подрядной организации

 (подпись, инициалы, фамилия, печать)

18.05.2016 (Per. №: 146)

110 110 000 01001 - 110 000

95 05 2016 169
3132
2
Дав

Примерная форма № КБ-3

(наименование предприятия, организации)

Идентификационный код ЕГРПОУ (34093166)

Заказчик Отдел культуры, туризма и охраны культурного наследия Красноармейского городского совета
(наименование предприятия, организации)

Генподрядчик ООО "Базис Капитал"
(наименование предприятия, организации)

Субподрядчик _____
(наименование предприятия, организации)

Договор № 9 от " 04 " мая 2016 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт - демонтаж балконов в КНСХУЗ "Красноармейская музыкальная школа им. Н.Д. Леонтовича" г. Красноармейска, по адресу: г. Красноармейск, ул. Социалистическая 2

СПРАВКА ПРО СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ* / И ЗАТРАТ /**

за май 2016 г.

(тыс. грн.)

Наименование объектов, очередей и пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и расходы		
	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц	в том числе за отчетный месяц
А	1	2	3
Всего стоимость строительных работ по стройке в том числе:	17,055	17,055	17,055
1. Объект 1 в том числе:	17,055	17,055	17,055
1. Строительные	15,701	15,701	15,701
2. Прочие затраты	1,354	1,354	1,354
Оплачено предварительно на выполнение строительных работ	-	-	-
Подлежит оплате за выполненные строительные работы	17,055	17,055	17,055

* / Строительные работы - это строительные, монтажные, пусконаладочные и другие работы, выполняемые при новом строительстве, реконструкции, реставрации, капитального и текущего ремонта зданий и сооружений.

** / Расходы - стоимость смонтированного оборудования, приобретаемого исполнителем работ



М.П. Генподрядчик (подрядчик)

(подпись)
(подпись)

Михайлов ОО
(ФИО)

Коршенико С.Н
(ФИО)

" 23 " 05 20 16 года

" 23 " 05 20 16 года

Капитальный ремонт - демонтаж балконов в
КНСХУЗ "Красноармейская музыкальная
школа им.Н.Д. Леонтовича" г.Красноармейска,
по адресу: г.Красноармейск,
ул.Социалистическая 2

(наименование объекта строительства)

Локальная смета на строительные работы № 2-1-1

на Капитальный ремонт - демонтаж балконов в КНСХУЗ "Красноармейская музыкальная школа им.Н.Д. Леонтовича" г.Красноармейска, по адресу:
г.Красноармейск, ул.Социалистическая 2

(наименование работ и затрат, наименование здания, строения, сооружения, линейного объекта
инженерно-транспортной инфраструктуры)

Основа:
Чертежи (спецификации) № _____

Сметная стоимость	14,596	тыс. грн.
Сметная трудоемкость	0,40757	тыс. чел. ч.
Сметная заработная плата	8,292	тыс. грн.
Средний разряд работ	3,5	разряд

Составлен в текущих ценах по состоянию на 12.03.2016 г.

№ з/п	Обоснование (шифр нормы)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, грн.			Затраты труда рабочих, чел.ч.		
					всего	эксплуатации машин	всего	заработной платы	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин		
					заработной платы	в том числе заработной платы				в том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	H2	Коэффициент к расходу затрат труда рабочих-строителей		1,2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Процент к сметной зарплате для отчислений по второму блоку общепроизводственных расходов с учетом средств на оплату первых пяти дней нетрудоспособности вследствие заболеваний или травм Н21=0								
	Коэффициент, учитывающий изменение затрат на заработную плату работников, занятых на управлении и обслуживании строительного производства при расчете общепроизводственных расходов Н36=0,4123								
	Коэффициент, учитывающий изменение остальных затрат общепроизводственных расходов на величину, относящуюся к содержанию и обслуживанию аппарата управления обособленных производственных структурных подразделений строительной организации Н39=0,7821								
	Процент к сметной зарплате для отчислений по второму блоку общепроизводственных расходов на взнос в Пенсионный фонд от помощи в связи с временной утратой трудоспособности и затратами, обусловленными погребением Н116=0								
1/1	Разборка цементных покрытий полов	РН7-2-8	100м2	0,1944	1127,7	1127,7		219	11,87
2/2	Монтаж металлоконструкций лестниц, площадок, ограждений	РН20-12-5-И1 k = (0,7) k = [0,7] Указ. по прим. РЭСНРН-п.4.6а (демонтаж) К тз = [0,7; 0,7] К маш =	1т	0,6125	1836,53	942,28	<u>894,25</u> 97,22	1125	24,7 2,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1/3	Резка вертикальных железобетонных конструкций настенной пилой DZ-S Set B HYDROSTRESS при глубине реза 500 мм	E46-66-2	1 м реза	32,4	87,37	87,05		2831	143,47
4/4	Диски алмазные отрезные, тип TSCE, FC, Al Turdo, AR Gen 2, CA, диаметр до 230 мм (один диск на 6метров	C111-1907-П1-И1	шт	5	185			925	
5/5	Монтаж перекрытий из железобетонных плит при площади плит до 5 м2	РН4-13-1-И 2 k = (0,8) k = [0,8] Указ. по прим. РЭСНРН-п.4.66 (демонтаж) К тз = [0,8; 0,8] К маш =	100 шт	0,12	16038,61	5807,41	<u>10231,2</u> 1167,53	1925	35,45 5,23
6/6	Монтаж железобетонных перемычек в стенах существующих зданий автокраном	РН4-22-1-И 5 k = (0,8) k = [0,8] Указ. по прим. РЭСНРН-п.4.66 (демонтаж) К тз = [0,8; 0,8] К маш =	1 м3	0,72	2268,41	1910,01	<u>358,4</u> 40,9	1633	69,95 1,1
7/7	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	C203-1002-И1	маш-ч	2,043	250		<u>250</u> 32,52	511	2,88
8/8	Заделка отверстий и гнезд в кирпичных стенах	РН3-9-3	1 м3	0,24	2532,38	1351,15		608	18,38

05.2016 (Per. №: 146)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9/9	Установка и разборка наружных металлических трубчатых инвентарных лесов, высота лесов до 10 м.	РН20-5-1	100м2	0,82	1626,9	1626,9		1334	71,34
10/10	Перевозка строительного мусора самосвалами на расстояние 10 км.	С331-34-3-И1	т	0,898	44,84		44,84	40	
11/11	Погрузка мусора вручную	РН20-40-1	1 т	0,898	32,9	32,9		30	1,76
12/12	Перевозка сборного железобетона длиной от 3 до 6,6 м транспортом общего назначения на расстояние 10 км.	С331-1-2-И 1	т	4,86	29,06		29,06	141	
	Всего по ЛС "Локальная смета № 2-1-1 Локальная смета 1"							11322	376,92 11,43
I	Прямые затраты в т.ч.:							11322	376,92 11,43
	Заработная плата							7376	
	Стоимость материальных ресурсов							1220	
	Стоимость эксплуатации машин и механизмов в т.ч.:							2726	
	Заработная плата в эксплуатации машин и механизмов							295	
II	Общепроизводственные расходы в т.ч.							3274	
	Затраты труда в общепроизводственных расходах								19,22
	Заработная плата в общепроизводственных расходах							621	
	Средства на оплату первых пяти дней временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Средства на уплату единого взноса, начисленного на сумму оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности							-	
	Средства на уплату единого взноса, начисленного на сумму пособия по временной нетрудоспособности свыше пяти дней							-	
	Итого стоимость строительных работ (I + II)							14596	
	Итого (I + II)							14596	
III	Сметная прибыль (П), $2,71 * 407,57$							1105	
IV	Средства на покрытие административных расходов строительных организаций (АР), $1,23 * 407,57$							501	
	Средства на покрытие риска							-	
V	Средства на покрытие дополнительных затрат связанных с инфляционными процессами							-	
	Итого (I + II + III + IV + V)							16202	
VI	Единый налог по ставке 5 %							853	
	Всего по акту							17055	





Примечание:

- Стоимость ресурсов определена на основе норм, принятых в сметах.
- "Заработная плата", указанная в составе прямых затрат, есть зарплата рабочих, не занятых обслуживанием машин. Общее значение сметной заработной платы равно 8913 грн.,
в том числе:
 - зарплата рабочих, не занятых обслуживанием машин: 7376 грн.;
 - зарплата в эксплуатации машин: 295 грн.;
 - зарплата в составе общепроизводственных расходов: 1242 грн..

* Строительные работы - это строительные, монтажные, пусконаладочные и другие работы, которые используются во время нового строительства, реконструкции, реставрации, капитального и текущего ремонта зданий и сооружений

Условные обозначения:

< в > - Производится возврат позиции

		<u>М.І. Заразник</u>	<u>М.І. Заразник</u>	<u>М.І. Заразник</u>	<u>"В" 05 2016</u> года
	(подпись)	(ФИО)			
		<u>М.П. Генподрядчик</u>	<u>М.П. Генподрядчик</u>	<u>М.П. Генподрядчик</u>	<u>"В" 05 2016</u> года
	(подпись)	(ФИО)			
		<u>М.П. Субподрядчик</u>	<u>М.П. Субподрядчик</u>	<u>М.П. Субподрядчик</u>	<u>"В" 05 2016</u> года
	(подпись)	(ФИО)			

Теукитеский



Сидевин В.И

Заказчик Отдел культуры, туризма и охраны культурного наследия Красноармейского городского совета

(название организации)

Подрядчик ООО "Базис Капитал"

(название организации)

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА

на строительство

Капитальный ремонт - демонтаж балконов в КНСХУЗ "Красноармейская музыкальная школа им. Н.Д. Леонтовича" г. Красноармейска, по адресу: г. Красноармейск, ул. Социалистическая 2

(наименование объекта строительства, пускового комплекса, дома, здания, сооружения, линейного объекта инженерно-транспортной инфраструктуры)

осуществляемого в 2016 году

Вид договорной цены _____

Определено согласно с ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

Составлена в текущих ценах состоянием на 12.03.2016 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование затрат	Стоимость, тыс. грн.		
			всего	в том числе:	
				строительных работ	прочих затрат
1	2	3	4	5	6
		Раздел I. Строительные работы			
1		Прямые затраты в т.ч.:	11,322	11,322	-
	Расчет №1	Заработная плата	7,376	7,376	-
	Расчет №2	Стоимость материальных ресурсов	1,220	1,220	-
	Расчет №3	Стоимость эксплуатации машин и механизмов	2,726	2,726	-
2	Расчет №4	Общепроизводственные расходы	3,274	3,274	-
		Итого	14,596	14,596	-
3	Расчет №9	Сметная прибыль (П), $2,71 * 407,57$	1,105	1,105	-
	Расчет №10	Средства на покрытие административных расходов строительных организаций (АР), $1,23 * 407,57$	0,501	-	0,501
4	Расчет №11	Средства на покрытие риска	-	-	-
5	Расчет №12	Средства на покрытие дополнительных затрат связанных с инфляционными процессами	-	-	-
		Всего(пп 1 - 5)	16,202	15,701	0,501
		Единый налог по ставке 5 %	0,853	-	0,853
		Всего по разделу I	17,055	15,701	1,354
		Раздел II. Оборудование			
		Всего договорная цена (Раздел I + Раздел II)	17,055		

Руководитель предприятия
(организации) - заказчика

(подпись, инициалы, фамилия, печать)

Руководитель (генеральной)
подрядной организации

(подпись, инициалы, фамилия, печать)

(наименование предприятия, организации)

Идентификационный код ЄДРПОУ (34093166)

Заказчик: Отдел культуры, туризма и охраны культурного наследия Красноармейского городского совета

(наименование предприятия, организации)

Генподрядчик: ООО "Базис Капитал"

(наименование предприятия, организации)

Субподрядчик:

(наименование предприятия, организации)

Договор № 9 от " 04 " мая 2016 года

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт - демонтаж балконов в КНСХУЗ "Красноармейская музыкальная школа им.Н.Д. Леонтовича" г.Красноармейска, по адресу: г.Красноармейск, ул.Социалистическая 2

Наименование объекта: "Красноармейская музыкальная школа им.Н.Д. Леонтовича" г.Красноармейск


АКТ № 1
приемки выполненных строительных работ (Без оборудования)*
за май 2016 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Обоснование (шифр и N позиции норматива)	Единица измерения	Количество	Текущая цена единицы измерения, грн.			Выполнено работ (затраты), грн	Затраты труда рабочих-строителей на объем работ, чел.-ч
					всего	в том числе			
						заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальная смета № 2-1-1 Локальная смета 1								
	Коэффициент к расходу затрат труда рабочих-строителей N2=1,2								


18.03.2016 (Пер. №: 146)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.					1 220				
		всего заработная плата, грн.					7 671				
		Общепроизводственные расходы, грн.					3 274				
		трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч.					19,22				
		заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.					621				
		Всего по смете, грн.					14 596				
		Сметная трудоемкость, чел.-ч.					407,57				
		Сметная заработная плата, грн.					8 292				

Составил


(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил


(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Заказчик Отдел культуры, туризма и охраны культурного наследия Красноармейского городского совета

Подрядчик ООО"Базис Капитал"

Стройка Капитальный ремонт - демонтаж балконов в КНСХУЗ "Красноармейская музыкальная школа им.Н.Д. Леонтовича" г.Красноармейска, по адресу: г.Красноармейск, ул.Социалистическая 2

Ведомость ресурсов к локальной смете № 2-1-1

№ п/п	Шифр ресурса	Наименование	Ед. изм.	Количество	Текущая цена за ед., грн.	в том числе, грн.:		
						отпускная цена	транспортная составляющая	заготовительные складские
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Затраты труда								
1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	376,92	19,57			
2		Средний разряд работ, выполняемых рабочими-строителями	разряд	3,5				
3	3	Затраты труда рабочих занятых управлением и обслуживанием машин	чел.-ч	11,43	25,86			
4		Средний разряд звена рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин	разряд	5,5				
5		Затраты труда работников, заработная плата которых предусмотрена в общепроизводственных расходах	чел.-ч	19,22	32,31			
6		Итого сметная трудоемкость	чел.-ч	407,57				
7		Средний разряд работ	разряд	3,5				
II. Строительные машины и механизмы								
8	C203-1002-И1	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш-ч	2,043	250,00			
9	C270-135	Перфораторы электрические	маш-ч	1,5782				
10	C331-1-2-И1	Перевозка сборного железобетона длиной от 3 до 6,6 м транспортом общего назначения на расстояние 10 км.	т	4,86	29,06		29,06	

18.03.2016 (Per. №: 146)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	C331-34-3-И1	Перевозка строительного мусора самосвалами на расстояние 10 км.	т	0,898	44,84		44,84	
12	СН202-1102-И1	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 10 т	маш-ч	4,2451	350,00			
13	СН202-1140-И1	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш-ч	1,5649	350,00			
Итого стоимость эксплуатации машин и механизмов						2726		
III. Строительные материалы, изделия и конструкции								
14	C111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т	0,00062	1 337,85	1 186,54	125,08	26,23
15	C111-1906	Сверла кольцевые алмазные, диаметр 15 мм	шт	0,04147	252,68	247,72	0,01	4,95
16	C111-1907-П1-И 1	Диски алмазные отрезные, тип TSCE, FC, Al Turdo, AR Gen 2, СА, диаметр до 230 мм (один диск на 6метров реза)	шт	5	185,00	185,00		
17	C1422-10936	Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,0984	2 309,16	1 933,05	330,83	45,28
18	C1425-11688	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50	м3	0,0696	796,53	550,17	230,74	15,62
Итого стоимость материалов, изделий и конструкций						1219		

Примечание 1. В колонке Шифр знаком "-" обозначены ресурсы поставки заказчика

Примечание 2. В колонке Шифр знаком "*" обозначены возвратные ресурсы

Текущие цены материальных ресурсов приняты по состоянию на 12.03.2016 г.

Составил




Коржиков С.А.
(должность, подпись(инициалы),

Проверил

(должность, подпись(инициалы),

Заказчик



Александр Е.Д.
(должность, подпись(инициалы),

18.03.2016 (Per. №: 146)

Заказчик Отдел культуры, туризма и охраны культурного наследия Красноармейского городского совета
 Подрядчик ООО "Базис Капитал"

Расчёт общепроизводственных расходов к Локальной смете 2-1-1

№ п/п	Обоснование	Нормативная трудоемкость в прямых затратах (рабочих строителей и рабочих обслуж. машины) чел.-ч.	Усредненные коэф. перехода от нормативной трудоемкости работ, предусматриваемых в прямых затратах, к трудозатратам работников, заработная плата которых учитывается в общепр. расходах	Трудоемкость в общепр. расходах чел.-ч. гр.3 x гр.4	Усредненная стоимость чел.-ч работников в, зарплата которых учитывается в общепроизв. расходах грн.	I Блок		II Блок		Усредненные показатели определения средств на покрытие остальных статей общепр. расходов грн./чел.-ч	III Блок Средства на покрытие остальных статей общепр. расходов грн. гр.3 x гр.10	Общая масса общепр. расходов грн. гр.7+ гр.9+ гр.11
						Зарплата в общепр. расходах грн.	Зарплата в прямых затратах грн.	Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование грн. (гр.7 x 22%) + (гр.8 x 22%) *				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	РН7-2-8 Общестроительные работы	11,87	0,049	0,59	32,31	19	219	53	2,135	25	97	
2	РН20-12-5 Общестроительные работы	26,92	0,049	1,33	32,31	43	637	150	2,135	57	250	

18.03.2016 (Per. №: 146)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е46-66-2 Общестроительные работы	143,47	0,049	7,1	32,31	229	2820	672	2,135	306	1207
4	РН4-13-1 Общестроительные работы	40,67	0,049	2,01	32,31	65	837	198	2,135	87	350
5	РН4-22-1 Общестроительные работы	71,05	0,049	3,52	32,31	114	1405	333	2,135	152	599
6	С203-1002 Общестроительные работы	2,88	0,049	0,14	32,31	5	66	15	2,135	6	26
7	РН3-9-3 Общестроительные работы	18,38	0,049	0,91	32,31	29	324	78	2,135	39	146
8	РН20-5-1 Общестроительные работы	71,34	0,049	3,53	32,31	114	1334	319	2,135	152	585
9	РН20-40-1 Общестроительные работы	1,76	0,049	0,09	32,31	3	30	7	2,135	4	14
	Итого	388,34	-	19,22	-	621	7672	1825	-	828	3274

* - Усредненный коэффициент для учета единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование:
 $(H118 + (H18 - H118) * H500) = (22 + (22 - 22) * 1) = 22 \%$

Кроме того: Средства на оплату первых пяти дней нетрудоспособности вследствие заболеваний или травм:
 $(гр.7 + гр.8) * (H21 / 100) * (1 + H117 / 100) = 8293 * 0 * 1 = 0$ грн.

Взнос в Пенсионный фонд от пособия в связи с временной утратой трудоспособности и затратами обусловленными погребением:
 $(гр.7 + гр.8) * (H116 / 100) = 8293 * (0) = 0$ грн.

18.03.2016 (Per. №: 146)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Всего общепроизводственные расходы: 3274 грн.

Примечание: При расчете общепроизводственных расходов были учтены такие коэффициенты:


Понижающий коэффициент для расчета общепроизводственных расходов при строительстве хозспособом (Н17) - 1
Отчисления на социальные мероприятия в соответствии с законодательством
(без учета средств на оплату первых пяти дней нетрудоспособности вследствие заболеваний или травм) (Н18) - 22
Процент к сметной зарплате для отчислений по второму блоку общепроизводственных расходов
с учетом средств на оплату первых пяти дней нетрудоспособности вследствие заболеваний или травм (Н21) - 0
Коэффициент к заработной плате, предусмотренной в общепроизводственных расходах (Н30) - 1
Коэффициент, учитывающий изменение затрат на заработную плату работников, занятых на
управлении и обслуживании строительного производства при расчете общепроизводственных расходов (Н38) - 0,4123
Коэффициент, учитывающий изменение остальных затрат общепроизводственных расходов на величину,
относящуюся к содержанию и обслуживанию аппарата управления обособленных производственных
структурных подразделений строительной организации (Н39) - 0,7821

Процент к сметной зарплате для отчислений по второму блоку общепроизводственных расходов на взнос в Пенсионный фонд
от помощи в связи с временной утратой трудоспособности и затратами, обусловленными погребением (Н116) - 0
Процент страхового взноса в Пенсионный фонд (Н117) - 0
Отчисления на социальные мероприятия в соответствии с законодательством (без учета средств на оплату первых пяти дней
нетрудоспособности вследствие заболеваний или травм) от вознаграждений по гражданско-правовым договорам (Н118) - 22
Удельный вес заработной платы по трудовым договорам в общей заработной плате прямых затрат (Н500) - 1

Составил

С.А. Шевченко

Проверил




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	H21	Процент к сметной зарплате для отчислений по второму блоку общепроизводственных расходов с учетом средств на оплату первых пяти дней нетрудоспособности вследствие заболеваний или травм									
	H38	Коэффициент, учитывающий изменение затрат на заработную плату работников, занятых на управлении и обслуживании строительного производства при расчете общепроизводственных расходов		0,4123							
	H39	Коэффициент, учитывающий изменение остальных затрат общепроизводственных расходов на величину, относящуюся к содержанию и обслуживанию аппарата управления обособленных производственных структурных подразделений строительной организации		0,7821							
	H116	Процент к сметной зарплате для отчислений по второму блоку общепроизводственных расходов на взнос в Пенсионный фонд от помощи в связи с временной утратой трудоспособности и затратами, обусловленными погребением									
1	PH7-2-8	Разборка цементных покрытий полов	100м2	0,1944	1 127,70 1 127,70	-	219	219		61,06	11,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	РН20-12-5-И1 k = (0,7) k = [0,7] Указ. по прим. РЭСНРН-п.4.6а (демонтаж) К тз = [0,7; 0,7] К маш = [0,7]	Монтаж металлоконструкций лестниц, площадок, ограждений	1т	0,6125	<u>1 836,53</u> 942,28	<u>894,25</u> 97,22	1125	577	<u>548</u> 60	<u>40,32</u> 3,6281	<u>24,7</u> 2,22
3	Е46-66-2	Резка вертикальных железобетонных конструкций настенной пилой DZ-S Set B HYDROSTRESS при глубине реза 50 мм	1 м реза	32,4	<u>87,37</u> 87,05		2831	2820		<u>4,43</u>	<u>143,47</u>
4	С111-1907-П1-И1	Диски алмазные отрезные, тип TSCE, FC, Al Turdo, AR Gen 2, CA, диаметр до 230 мм (один диск на 6метров реза)	шт	5	185,00		925	-			
5	РН4-13-1-И 2 k = (0,8) k = [0,8] Указ. по прим. РЭСНРН-п.4.6б (демонтаж) К тз = [0,8; 0,8] К маш =	Монтаж перекрытий из железобетонных плит при площади плит до 5 м2	100 шт	0,12	<u>16 038,61</u> 5 807,41	<u>10 231,20</u> 1 167,53	1925	697	<u>1 228</u> 140	<u>295,39</u> 43,5557	<u>35,45</u> 5,23


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	РН4-22-1-И 5 k = (0,8) k = [0,8] Указ. по прим. РЭСНРН-п.4.6б (демонтаж) К _{из} = [0,8, 0,8] К _{маш} =	Монтаж железобетонных перемычек в стенах существующих зданий автокраном	1 м3	0,72	<u>2 268,41</u> 1 910,01	<u>358,40</u> 40,90	1633	1375	<u>258</u> 29	<u>97,15</u> 1,5258	<u>69,95</u> 1,1
7	С203-1002-И1	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш-ч	2,043	250,00	250,00 32,52	511	-	511 66	1,4100	2,88
8	РН3-9-3	Заделка отверстий и гнезд в кирпичных стенах	1 м3	0,24	<u>2 532,38</u> 1 351,15		608	324		<u>76,60</u>	<u>18,38</u>
9	РН20-5-1	Установка и разборка наружных металлических трубчатых инвентарных лесов, высота лесов до 16 м	100м2	0,82	<u>1 626,90</u> 1 626,90		1334	1334		<u>87,00</u>	<u>71,34</u>
10	С331-34-3-И1	Перевозка строительного мусора самосвалами на расстояние 10 км.	т	0,898	44,84	44,84	40	-	40		
11	РН20-40-1	Погрузка мусора вручную	1 т	0,898	<u>32,90</u> 32,90	-	30	30		<u>1,96</u>	<u>1,76</u>
12	С331-1-2-И1	Перевозка сборного железобетона длиной от 3 до 6,6 м транспортом общего назначения на расстояние 10 км.	т	4,86	29,06	29,06	141	-	141		
Всего прямые затраты, грн. в том числе:							11 322	7376	<u>2 726</u> 295		<u>376,92</u> 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.						1 220				
	всего заработная плата, грн.						7 671				
	Общепроизводственные расходы, грн.						3 274				
	трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч.						19,22				
	заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.						621				
	Всего по смете, грн.						14 596				
	Сметная трудоемкость, чел.-ч.						407,57				
	Сметная заработная плата, грн.						8 292				

Составил

 Шенко С.А.
 (подпись, латиницей (инициалы, фамилия))

Проверил

 С.А. Шенко
 (подпись, латиницей (инициалы, фамилия))