

Підприємство, організація - ФОП Лиховидова В.П.

Замовник - Відділ освіти Покровської міської ради

Генпідрядник - ФОП Лиховидова В.П.

Договір № 51 від _____ року 19 04.12.2018 р

Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

Найменування об'єкта - Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 1

приймання виконаних будівельних робіт

за грудень 2018 року

Розділ 20-го року									
№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати
					Всього	у тому числі			труда
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок акта — 1162349.85 (вместе с административными расходами)									

Станомості Акта - 1162349,85 (вместе с административными, общими, прикладными)
 Прямые затраты - 380014,18 по акту
 фактическая стоимость - 387940,35 (прямые затраты)
 увеличение по акту (592073,83) → за счет увеличения цены и объема материалов, стоимости
 прямых затрат
 387940,35 + 44989,98 (ОПР) общепроизв.
 + 14160 (прибыль)
 + 5236,31 (администр)
 656760,12

Вывод работ которые уже введены в эксплуатацию
 мето "Помощей" и задание "Материалы".

Підприємство, організація - ФОП Лиховидова В.П.

Замовник - Відділ освіти Покровської міської ради

Генпідрядник - ФОП Лиховидова В.П.

Договір № 51 від _____ року *19.04.12.2018*

Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

Найменування об'єкта - Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 1
приймання виконаних будівельних робіт
за грудень 2018 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд.-год. Витрати труда робітників, що обслуго- вують маши- ни, на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі			
						Заробітна плата	Експлуата- ція машин та механізмів у тому чис- лі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13 Розділ . Ремонт покрівлі								
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	PH8-2-4	100м2	6	1804,97	1761,78	43,19	✓ 10829,82	272,58
2	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	PH8-2-1	100м2	6	1082,91	1066,84	39,28		5,26
3	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	PH8-1-1	100м2	6	728,17	714,11	16,07	-6497,46	165,06
4	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	PH8-3-1	100шт	0,03	17525,63	17377,48	14,62	✓ 4369,02	1,96
5	Вогнезахист дерев'яних конструкцій крокв	PH20-21-1	м3	6	57,25	57,25	14,06	✓ 525,77	105,3
6	Антисептик	C111- 1632-5-1	л	10,8	88,2		12,79		1,71
7	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	PH20-5-1	100м2	0,63	5810,53	3126,93	148,15	✓ 525,77	12,81
8	Вирівнювання кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	PH8-6-1	100м	7,8	4090,74	2752,66	134,76		0,09
9	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	PH20-5-1	100м2	7	5810,53	3126,93	-	343,5	7,86
10	Ремонт елементів облаштування даху(кобилок)	PH8-6-4	100м	1,8	10433,96	9314,29	-	24000	-
11	Розбирання димових цегляних труб і лежаків в один канал	PH10-2-1	100м	0,00075	9407,14	9106,17	-	1031,56	-
12	Мурування димарів без обштукатурювання	PH10-23-1	м3	0,75	1204,34	1183,01	-	✓ 3660,63	45,68
13	Цегла силікатна	C1422- 10936	1000шт	304,2	3830,13		18,08	20625,55	-
14	Еластична суміш Ceresit	варіант 1 C111-2000- 7 варіант 1	кг	50	11,00		16,44	31907,77	491,32

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Улаштування каркасів стін із оцинкованих профілів Профіль для облицювання	ПР15-4053	100 м2	1,07	9528,04	9491,12	-	666,96	12,1
17	Підвіс в комплекті	C111-826-41 варіант 1	м	21 90	24,00	-	-	504 2160	-
18	Саморіз для підвісу	C1545-176-1	шт	21 50	4,90	-	-	102,90 245	-
19	Саморіз	C111-1477-2 варіант 2	шт	60 300	0,87	-	-	52,20 261	-
20	Улаштування гідробар'єру	C111-1477-2	шт	1000	0,35	-	-	-	-
21	Скроби	RH8-31-1	100м2	6	295,55	290,53	-	350	-
22	Гідробар'єр	C111-879-1	шт	10000	0,20	-	5,02	1773,3	42,84
23	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	C111-1564-1, RH8-36-3	м2	750	26,00	-	4,57	2000	0,61
24	Пароізоляція плівкова	C111-1564-1, варіант 1	100м2	6	592,45	585,92	-	19500	-
25	Улаштування лат [ресетування] суцільних із дошок під карнизну плівку	RH8-26-1	м2	600 750	21,00	-	6,53	3554,7	77,52
26	Улаштування слухових вікон	RH8-24-3	шт	6	2475,61	1912,46	5,94	6162	0,8
27	Вікно	C121-298 варіант 1	шт	2	559,64	470,62	-	14853,66	276,9
28	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	E12-12-1 κ=1,15	шт	2	1800,00	-	35,15	1119,28	4,28
29	Металочерепиця	C111-31-1	100м2	6	6388,84	6106,64	31,98	3600	22,1
30	Дошка обрізна, калібрована, I сорт	C112-83 варіант 1	м2	640	400,00	-	4,57	38333,04	0,2
31	Саморіз під металочерепицю	C111-1477-4	м3	6118 12	8200,00	-	279,69	256000	8,87
32	Снігоутримувач	C111-31-4-1	шт	9000	0,66	-	81,01	98400	-
33	Коньок	C111-31-6-1	шт	46	236,00	-	-	22500	-
				64	312,00	-	-	10856	-
							-	19968	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Єндова	C111-31-5-1	шт	34	364,00	-	-	530	12376
36	Накладка на єндову	C111-31-7-1	шт	34	312,00	-	-	3718	10608
37	Кут внутрішній	C111-31-8-1	шт	16	476,00	-	-	876,80	2816
38	Плаский лист (нестандартний) <i>неї в кресло</i>	C111-31-9-1-2	шт	10	998,00	-	-	9980	-
39	Вітрова планка	C111-31-9-1	шт	20	196,00	-	-	1600	3920
39	Нестандартний добірний елемент <i>неї в кресло</i>	C111-31-9-1-2	шт	15	176,00	-	-	2640	-
	Разом по розділу Ремонт покрівлі	варіант 1					271052,48	702630,07	32521
	Розділ . Додаткові роботи. Утеплення перекриття								
40	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	PH7-17-4	100м2	1,82	2576,19	2501,74	67,13	4688,67	10
41	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	PH7-17-9	100м2	1,82	657,37	551,97	105,40	1196,41	2
42	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	PH20-17-19	100м3	0,0677	223393,45	11980,69	2327,96	15123,74	2
43	Очищення перекриттів від сміття	PH20-36-1	100т	0,16	12685,71	12685,71	2010,16	2029,71	1
44	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	PH8-36-3	100м2	3,2	592,45	585,92	6,53	1895,84	1
45	Пароізоляція плівкова	C111-1564-1	м2	350	21,00	-	5,94	7350	-
46	Улаштування гідробар'єру	PH8-31-1	100м2	3,2	295,55	290,53	5,02	945,76	1
47	Гідробар'єр	C111-1564-1	м2	320	26,00	-	4,57	8320	-
48	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою <i>для чого? кде?</i>	PH4-20-2	100 м3	0,32	21623,20	21623,20	-	6919,42	1
49	Мінеральна вата <i>Роклайт, Рокс, Рокс? 100мм 100мм</i>	C114-5-У-1	м3	36	6000,00	-	-	216000	-
50	Кріплення мінвати <i>куди? в цементно-песчану на криве</i>	C111-136-1-51	шт	1600	5,00	-	-	8000	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Навантаження сміття вручну Перевезення сміття до 50 км и назад	РН20-40-1 С311-50-М	1 т т	19,439 19,439	63,21 244,36	63,21 -	- 244,36 25,58 110'22'	1228,74 1610 4750,11 278448,4	31,69 - 9,35 457,98 18,85 3754,18 47,22
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.	Разом ремонт кровлі - 271052,78 Разом утримання прикриття - 46854,57				штоко - 387'910,35	980014,18		
I.	Разом прями витрати		грн.			387'910,35	980014,18		3754,18 47,22
	у тому числі:					завдання указ акта			
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.				812673,58		
	- заробітна плата		грн.				159440,52		
	- вартість експлуатації машин		грн.				7900,08		
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.				2303,92		-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.				89979,96		47,22 455,76
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період								-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.				1069994,14		4209,94 47,22
	у тому числі: зворотні суми		грн.						
V.	Інші супутні витрати		грн.						
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.				1069994,14		4209,94 47,22
VI.	Прибуток (6,8)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.				28948,69		
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.				5236,31		
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.						

Всього по, шифру 656'780,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн. грн. грн.	{ 			{ 	- 1098942,83 1104179,14	 <u>4209,94</u> 47,22
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції 1. Разом		грн.					1104179,14	
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.					-	
	3. Зворотні суми		грн.					-	
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4.=п.1-п.2-п.3) Єдиний податок за ставкою 5% (5 %)	Податкови й кодекс України	грн. грн.					1104179,14 58170,71	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					1162349,85	<u>4209,94</u> 47,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Навантаження сміття вручну Перевезення сміття до 50 км и назад	РН20-40-1 С311-50-М	1 т т	19,439 19,439	63,21 244,36	63,21 -	- 244,36 25,58	1228,74 1610 4750,11	31,69 - 9,35 457,98 18,85 3754,18 47,22
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.	Разом ремонт машин - 241052,78 Разом утримання машин - 116887,57				27000 - 387910,35	116'88'57	980014,18	3754,18 47,22
I.	Разом прями витрати		грн.			387910,35		980014,18	3754,18 47,22
	у тому числі:					завдання цели акра			
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					812673,58	
	- заробітна плата		грн.					159440,52	
	- вартість експлуатації машин		грн.					7900,08	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					2303,92	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.				44989,92	89979,96	47,22 455,76
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					1069994,14	4209,94 47,22
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати		грн.					-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					1069994,14	4209,94 47,22
VI.	Прибуток (6,8)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.				144602	28948,69	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.				5236,31	5236,31	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.						

Всього по смете 656'430,12

7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.3.1) укр.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього за актом			грн.						
								1162349,85	4209,94
									47,22

204 1 2-1 ПД КБ2в

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 195704,48 грн.,
 у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 159440,52 грн.,
 - зарплата в експлуатації машин: 2303,92 грн.,
 - зарплата у складі загальновиробничих витрат: 33960,04 грн..

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)

М. П. Субпідрядник

Донецька обл., м. Покровськ
 Донецької міської ради
 М. О. Голуб
 В. Г. Лиховидова

"27" 12 2018 року
 "27" 12 2018 року
 " " 20__ року



М. Дударев

2007 № 36

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 140

м. Покровськ

« 27 » 09 2016

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі в.о. начальника Безручко Наталії Вікторівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ФОП Лиховидова В.П., іменованій надалі «Підрядник», в особі Лиховидової Віри Павлівни, що діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру, з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Підрядник зобов'язаний на свій ризик виконати та здати Замовнику в установлений договором строк закінчені роботи по капітальному ремонту віконних і дверних блоків в будівлі ЗОШ І-ІІ ступенів №36, розташованій за адресою: вул. Миру, буд. 2, м.

Родинське, Донецька область (далі по тексті «Об'єкт»), а Замовник зобов'язаний надати Підряднику обсяг робіт та прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

1.1. Обсяги робіт, їхня вартість обумовлюються сторонами у кошторисних розрахунках договірної ціни, далі по тексті «Кошторисах».

1.2. Обсяги робіт з даного договору можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.3. Джерело фінансування робіт - кошти місцевого бюджету. *

2. ЦІНА ДОГОВОРУ.

2.1. Загальна сума договору складає: 65406,00 грн. (Шістдесят п'ять тисяч чотиреста шість грн. 00коп.)

2.2. Договірна ціна є динамічною.

2.3. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

2.4. Розрахунок здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів після підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт (форми КБ-2в), та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3) при наявності фінансування.

2.5. Оплата за даним Договором здійснюється в гривнях шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника.

2.6. Зміна ціни договору оформлюється сторонами додатковими угодами.

2.7. Вартість робіт визначається розцінками ДБН-2000 додаток №4 та Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.10.2012 № 505. Вартість робіт може коригуватися при виявленні обставин, які були не враховані в кошторисній документації, впливу інфляційних процесів, а також введенням нових нормативних актів ціноутворення у будівництві. В цьому випадку кошторис перераховується.

2.8. Ціна матеріалу має бути погоджена Підрядником із Замовником. Усі матеріали повинні відповідати Держстандартам, мати сертифікат якості і не перевищувати діючих цін по ремонту.

3. СТРОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ.

3.1. Підрядник приступає до робіт після одержання від Замовника погодженого дефектного акту, а також після проходження узгодження кошторисного розрахунку договірної ціни.

3.2. Строки виконання робіт з даного Договору погоджуються сторонами в календарному графіку, що є невід'ємною частиною даного Договору. Основні строки виконання робіт згідно календарному графіку виконання робіт.

- Термін початку робіт 27.09.2016 року

- Термін закінчення робіт 27.12.2016 року.

5.4. Підписаний Підрядником і Замовником Акт приймання виконаних робіт, форми КБ-2в, та довідка вартості виконаних робіт за формою № КБ-3 є підставами для проведення розрахунків між сторонами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. До початку робіт, сторони письмово передають один одному перелік осіб, уповноважених представляти їх на будівельному майданчику, а також визначають обсяг їхніх повноважень. При заміні цих осіб або перегляді їхніх повноважень, сторони зобов'язані письмово негайно інформувати один одного.

6.2. Права Замовника:

6.2.1. Замовник має право здійснювати контроль і вимагати дотримання працівниками Підрядника правил і норм охорони праці й техніки безпеки, згідно СНИП III-4-80*, пожежної безпеки, а також положень, що регламентують порядок безпеки проведення робіт при виконанні ремонтних робіт на території й об'єктах Замовника.

6.3. Обов'язки Замовника:

6.3.1. До моменту початку робіт Замовник повинен організувати передачу об'єкту Підряднику.

6.3.2. Замовник зобов'язаний урегулювати з Підрядником питання про надання працівникам Підрядника побутових приміщень для зберігання інструмента й інвентарю, для виконання санітарно-гігієнічних потреб, для відпочинку працівників на будівельному майданчику підчас обідньої й технологічної перерв.

6.4. Права Підрядника:

6.4.1. У випадку виявлення невідповідності кошторисної документації фактичним обсягам робіт, або неможливості здійснення робіт, Підрядник має право зупинити роботи на об'єкті й письмово повідомити Замовника про виявлену невідповідність.

6.4.2. Якщо із працівниками Підрядника відбудеться нещасний випадок на будівельному майданчику або території Замовника, Підрядник має право звернутися за наданням лікарняної допомоги до Замовника.

6.4.3. За нещасний випадок - Замовник відповідальності не несе.

6.4.4. Підрядник має право залучати субпідрядні організації.

6.5. Обов'язки Підрядника:

6.5.1. Підрядник зобов'язаний виконати роботи з капітального ремонту в строгій відповідності з будівельними нормами й правилами, кошторисною документацією, вказівками Замовника й уповноважених представників Замовника, оформленими у формі листів, протоколів спільних нарад або додаткових угод до даного Договору.

6.5.2. Підрядник зобов'язаний виконати роботи з капітального ремонту якісно й у строки, обговорені, календарним графіком робіт або додатковими угодами до даного Договору,

6.5.3. Підрядник зобов'язаний надати Замовникові копії дозвільних документів на проведення певного виду робіт, видані державними органами України в домовленому порядку.

6.5.4. Підрядник зобов'язаний визначити осіб, відповідальних за ведення виконавчої документації.

6.5.5. Підрядник зобов'язаний на кожному об'єкті будівництва вести:

- загальний журнал робіт з форми, наведеної в ДБН.
- журнали по окремих видах робіт, перелік і склад яких установлюються Підрядником або Замовником:
- складати акти схованих робіт, проміжного приймання відповідальних конструкцій випробування систем й устроїв;

- оформляти іншу виробничу документацію, передбачену ДБН по окремих видах робіт виконавчу документацію: комплект робочих креслень із підписами про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або внесеним у них за узгодженням із проектною організацією змінам, зробленим уповноваженими представниками Замовника.

6.5.6. Підрядник зобов'язаний здійснювати вхідний контроль підрядних робіт, що поставляють на об'єкт для виконання будівельних конструкцій, а також наявності паспортів, сертифікатів та інших супровідних документів.

6.5.7. Ліквідувати недоліки в роботах, матеріалах, виявлених Замовником, відповідними державними органами, в терміни, встановлені актами перевірок і інформувати про це Замовника.

6.5.8. Підрядник несе повну відповідальність за дотримання умов охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, забезпечення працівників спецодягом та захисними засобами, проведенням інструктажів з охорони праці.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.

7.1. Забезпечення виконання зобов'язань за договором підряду здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України, інших актів законодавства та умов договору підряду.

8. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ.

8.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта під час проведення капітального ремонту укладається на Підрядника до прийняття робіт Замовником відповідно до вимог закону, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

8.2. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків

8.3. У разі випадкового знищення об'єкта будівництва, ризик якого несе Підрядник, його подальші дії визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження робіт.

8.4. У разі випадкового пошкодження об'єкта будівництва він зобов'язаний негайно усунути пошкодження та повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва.

8.5. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва третіх осіб.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ.

9.1. Проектна документація розробляється та затверджується відповідно до регіональних і місцевих правил забудови, державних будівельних норм та діючих нормативних документів.

9.2. Підрядник зобов'язаний до початку виконання робіт перевірити комплектність та відповідність установленим вимогам проектної документації. У разі виявлення невідповідності проектної документації установленим вимогам Підрядник у продовж 2-х днів повідомляє про це Замовника.

9.3. Замовник може укласти договір про здійснення авторського нагляду за дотриманням вимог проектної документації з відповідною організацією.

9.4. Підрядник може звертатися до Замовника з пропозиціями щодо внесення змін до проектної документації.

9.5. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ, УСТАТКУВАННЯМ ТА ПОСЛУГАМИ.

10.1. Підрядник забезпечує роботи матеріальними ресурсами, відповідає за їх якість, відповідність вимогам, визначеним нормативними документами.

10.2. Підрядник забезпечує виконання робіт необхідним устаткуванням пристроями, інструментами, інвентарем, машинами та механізмами.

10.3. Підрядник зобов'язаний протягом 20 днів після закінчення виконання робіт очистити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд. Якщо Підрядник не виконає цього зобов'язання, Замовник може звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб, а всі витрати, пов'язані з виконанням зазначених робіт компенсуються Підрядником.

11. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ.

11.1. Для виконання робіт підрядник може залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації.

11.2. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

11.3. Замовник у випадках порушень норм поведінки та невідповідної поведінки може вимагати від Підрядника відсторонення працівників від виконання робіт з обґрунтуванням такої вимоги.

11.4.

12. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ.

12.1. Будівельний майданчик (фронт робіт) надається Підряднику Замовником і оформлюється відповідним актом.

12.2. Організація виконання робіт повинна відповідати проектно-технологічній документації, склад і зміст якої визначається нормативними документами.

12.3. Замовник виконує підготовчі роботи, необхідні для використання будівельного майданчика (фронту робіт) підрядником.

12.4. Підрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронту робіт), можливість доступу до нього Замовника, інших уповноважених осіб до прийняття закінчених робіт Замовником.

12.5. Підрядник зобов'язаний у визначеному порядку інформувати Замовника про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами; залучення до виконання робіт робочої сили;

- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;

- загрозу виконанню договору підряду з вини Замовника.

12.6. Підрядник у порядку, визначеному нормативними документами веде та передає Замовнику після завершення робіт документи про виконання договору підряду.

12.7. Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо). Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Підрядника у 2-денний строк може звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ.

13.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації

13.2. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду у порядку, встановленому законодавством.

13.3. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України.

13.4. Для здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

13.5. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт.

13.6. Сторона, яка забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання-робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язана негайно провести їх заміну.

13.7. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

14. ГАРАНТІЇ.

14.1 Підрядник гарантує якість виконуваних їм робіт. Сторони домовились про встановлення гарантійного строку на роботи та використані матеріали – **2 (два) роки та на конструкції - (сім) років.**

14.2. При виникненні у Замовника претензій по якості виконаних робіт, уповноважений представник Замовника в присутності представника Підрядника складають дефектний акт. Складання дефектного акту є обов'язковим.

14.3. Усунення дефектів у виконаних Підрядником роботах, виявлених Підрядником або Замовником при прийманні й підтверджених дефектним актом, складеним відповідно до норм чинного законодавства й відповідно до дійсного Договору, здійснюється потужностями Підрядника й за рахунок його коштів у строки, обумовлені в дефектному акті.

14.4. Підрядник гарантує виконання робіт у погоджений сторонами термін.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПІДРЯДУ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ.

15.1. Порухення зобов'язань за договором підяду є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами.

15.2. Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов'язання з договором підяду, не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли інше передбачено законом, чи управлена сторона відмовилася від прийняття виконаних зобов'язань.

15.3. У разі порушення зобов'язань за договором підяду можуть настати такі правові наслідки:

- припинення виконання зобов'язань за договором підяду внаслідок односторонньої відмови від нього чи розірвання договору підяду;
- зміна умов договору підяду;
- сплата неустойки, яка підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків;
- відшкодування збитків та моральної шкоди.

15.4. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів.

15.5. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, сторони можуть залучати професійних експертів.

15.6. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

15.7. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією. Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов'язаний задовольнити.

15.8. У разі коли сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її

19. ІНШІ УМОВИ.

- 19.1. Термін дії Договору з 27.09.16 по 27.12 2016 року. У будь-якому раз договір діє до повного виконання сторонами зобов'язань за цим Договором.
- 19.2. Жодна з сторін не вправі передавати свої права й обов'язки за даним Договором іншій особі без одержання на те письмової згоди іншої сторони.
- 19.3. Будь-які зміни й доповнення до даного Договору вважаються дійсними лише за умови якщо вони зроблені в письмовій формі й підписані повноважними представниками обох сторін.
- 19.4. Даний Договір складений в 2-х екземплярах, що мають однакову юридичну чинність по одному для кожної сторони.
- 19.5. Підрядник підтверджує, що він є платником Єдиного податку.
- 19.6. Замовник не є прибутковою організацією.

Реквізити сторін

Підрядник

ФОП Лиховидова В.П.

Адреса: 85307, Донецька область
м. Покровськ

м-н Шахтарський, буд.26-а, кв. 38

р/р 26004510925

Рейсфайден Павел Лиховидов

МФО

ІНН 2269400027



В.П. Лиховидова

Замовник

Відділ освіти Покровської
міської ради Донецької області

Адрес: 85300, м. Покровськ,
вул. Поштова, 14

р/р 35422105051405

ГУ ДКСУ у Донецькій області

МФО 834016

ЄДРПОУ 02142891

тел. 22762



Н.В. Безручко

задовольнити, сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ПІДРЯДУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ.

16.1 Внесення змін у договір підряду чи його розірвання допускається тільки за згодою сторін. У разі відсутності такої згоди заінтересована сторона має право звернутися до суду.

16.2. Внесення змін у договір підряду оформлюється додатковою угодою, про що робиться застереження у договорі підряду.

16.3. Сторона договору підряду, яка вважає за необхідне внести зміни у договір підряду чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні.

16.4. Сторона договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у договір підряду або розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу сторону про своє рішення.

16.5. У разі коли сторони не досягли згоди щодо внесення змін у договір підряду або розірвання його чи у разі недержання відповіді в установленний строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона може звернутися до суду.

16.6. Якщо судовим рішенням у договір підряду внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.

17. РОЗБІЖНОСТІ Й ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

17.1. Обидві сторони приймають всі міри для вирішення всіх розбіжностей, які можуть виникнути за даним Договором або у зв'язку з ним, шляхом переговорів. Для сторін обов'язковий досудовий Порядок урегулювання спорів.

17.2. У випадку неможливості рішення шляхом переговорів, розбіжності й суперечки будуть передані на розгляд й остаточне рішення в Господарський суд за місцем знаходження відповідача. Правом, що регулює цей Договір, є матеріальне право України.

17.3. У всіх випадках, не обговорених даним договором, але пов'язаних з його виконанням, сторони керуються чинним законодавством України, а також діючими на момент виконання Договору нормативними документами.

17.4. Сторони несуть взаємну відповідальність відповідно до умов даного Договору, а так само чинного законодавства України.

17.5. У ході виконання робіт з капітального ремонту Підрядник відповідає за дотримання його працівниками на території об'єкту, а так само поза ним на території Замовника, правил норм охорони праці, техніки безпеки й пожежної безпеки відповідно до діючого законодавства України.

18. ФОРС-МАЖОР.

18.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком обставин непереборної сили (стихійні лиха, війни, страйки) і якщо ці обставини або їхні наслідки безпосередньо вплинули на виконання, даного Договору. При цьому строк виконання й зобов'язання за договором відсувається розмірно часу, у плинні якого діяли такі обставини або їхні наслідки.

18.2. Якщо ці обставини будуть тривати більше 3-х місяців, то кожна зі сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором. У цьому випадку жодна з сторін не буде мати права на відшкодування іншою стороною можливих збитків.

18.3 Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за договором повинна негайно, але не пізніше 10 робочих днів, офіційно сповістити іншу сторону про припинення зобов'язань.

18.4, Доказом наявності зазначених обставин та їхньої тривалості будуть служити довідки, видані Торгово-промисловою палатою.

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до договору підряду №140 від 27 вересня 2016 року
по капітальному ремонту віконних і дверних блоків в будівлі ЗОШ І-ІІ ступенів №36,
розташованої за адресою: вул. Миру, 2, м. Родинське, Донецька область

м. Покровськ

«17» листопада 2017

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменований надалі «Замовнику», в особі в.о. начальника Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ФОП Лиховидова В. П. іменований надалі «Підрядник», в особі Лиховидової Віри Павлівни, що діє на підставі Витяски з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з іншої сторони, уклали цю додаткову угоду про таке (далі - Угода):

Керуючись чинним законодавством України та п.16.1. Розділу 16. «Внесення змін у договір підряду та його розірвання» Сторони дійшли згоди:

1. Внести зміни до п.19.1 Розділу 19. «Інші умови» та викласти його у наступній редакції:
Термін дії Договору з 27.09.2016 по 31.12.2017 року.
2. Інші умови договору підряду №140 від 27 вересня 2016 року не порушені даною Додатковою угодою, залишаються незмінними.
3. Ця Додаткова угода до договору підряду №140 від 27 вересня 2016 року складена у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу для кожної із сторін вказаного договору і даної угоди та є невід'ємною частиною вищезазначеного договору.

ПІДРЯДНИК

ФОП Лиховидова В. П.
85307, Донецька область, м. Покровськ,
м-н Шахтарський, буд. 26-а, кв. 38
р/р 26004510925
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО 380805
ІНН 2269400027

ФОП Лиховидова Віра Павлівна




В.П. Лиховидова

ЗАМОВНИК

Відділ освіти Покровської міської ради
Донецької області
85300, Донецька область
м. Покровськ, вул. Поштова, 14
р/р 35422105051705
ГУ ДКСУ у Донецькій області,
МФО 834016
СДРГІОУ 02142891

В.о. начальника відділу освіти



М.О. Голуб

070201/3
3132
Зелен N36

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 129

м. Покровськ

« 29 » серпня 2016

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі в.о. начальника Безручко Наталії Вікторівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ФОП Соболєв Є.А., іменованій надалі «Підрядник», в особі Соболєва Євгена Андрійовича, що діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру, з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Підрядник зобов'язаний на свій ризик виконати та здати Замовнику в установленій договором строк закінчені роботи по капітальному ремонту віконних блоків в будівлі ЗОШ І-ІІ ступенів №36, розташованій за адресою: вул. Миру, буд. 2 м. Родинське, Донецька область (далі по тексту «Об'єкт»), а Замовник зобов'язаний надати Підряднику обсяг робіт та прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

1.1. Обсяги робіт, їхня вартість обумовлюються сторонами у кошторисних розрахунках договірної ціни, далі по тексту «Кошторисах».

1.2. Обсяги робіт з даного договору можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.3. Джерело фінансування робіт - кошти місцевого бюджету. x

2. ЦІНА ДОГОВОРУ.

2.1. Загальна сума договору складає: 123462,00 грн. (Сто двадцять три тисячі чотиріста шістдесят дві грн. 00коп.).

2.2. Договірна ціна є динамічною.

2.3. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

2.4. Розрахунок здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів після підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт (форми КБ-2в), та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3) при наявності фінансування.

2.5. Оплата за даним Договором здійснюється в гривнях шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника.

2.6. Зміна ціни договору оформлюється сторонами додатковими угодами.

2.7. Вартість робіт визначається розцінками ДБН-2000 додаток №4 та Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.10.2012 N 505. Вартість робіт може коригуватися при виявленні обставин, які були не враховані в кошторисній документації, впливу інфляційних процесів, а також введенням нових нормативних актів ціноутворення у будівництві. В цьому випадку кошторис перераховується.

2.8. Ціна матеріалу має бути погоджена Підрядником із Замовником. Усі матеріали повинні відповідати Держстандартам, мати сертифікат якості і не перевищувати діючих цін по ремонту.

3. СТРОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ.

3.1. Підрядник приступає до робіт після одержання від Замовника погодженого дефектного акту, а також після проходження узгодження кошторисного розрахунку договірної ціни.

3.2. Строки виконання робіт з даного Договору погоджуються сторонами в календарному графіку, що є невід'ємною частиною даного Договору. Основні строки виконання робіт згідно календарному графіку виконання робіт.

- Термін початку робіт 29.08.2016 року

- Термін закінчення робіт 30.11.2016 року.

5.4. Підписаний Підрядником і Замовником Акт приймання виконаних робіт, форми КБ-2в, та довідка вартості виконаних робіт за формою № КБ-3 є підставами для проведення розрахунків між сторонами.

6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. До початку робіт, сторони письмово передають один одному перелік осіб, уповноважених представляти їх на будівельному майданчику, а також визначають обсяг їхніх повноважень. При заміні цих осіб або перегляді їхніх повноважень, сторони зобов'язані письмово негайно інформувати один одного.

6.2. Права Замовника:

6.2.1. Замовник має право здійснювати контроль і вимагати дотримання працівниками Підрядника правил і норм охорони праці й техніки безпеки, згідно СніП III-4-80*, пожежної безпеки, а також положень, що регламентують порядок безпеки проведення робіт при виконанні ремонтних робіт на території й об'єктах Замовника.

6.3.OBOB'язки Замовника:

6.3.1. До моменту початку робіт Замовник повинен організувати передачу об'єкту Підряднику.

6.3.2. Замовник зобов'язаний урегулювати з Підрядником питання про надання працівникам Підрядника побутових приміщень для зберігання інструмента й інвентарю, для виконання санітарно-гігієнічних потреб, для відпочинку працівників на будівельному майданчику підчас обідньої й технологічної перерв.

6.4. Права Підрядника:

6.4.1. У випадку виявлення невідповідності кошторисної документації фактичним обсягам робіт, або неможливості здійснення робіт, Підрядник має право зупинити роботи на об'єкті й письмово повідомити Замовника про виявлену невідповідність.

6.4.2. Якщо із працівниками Підрядника відбудеться нещасний випадок на будівельному майданчику або території Замовника, Підрядник має право звернутися за наданням лікарняної допомоги до Замовника.

6.4.3. За нещасний випадок - Замовник відповідальності не несе.

6.4.4. Підрядник має право залучати субпідрядні організації.

6.5.OBOB'язки Підрядника:

6.5.1. Підрядник зобов'язаний виконати роботи з капітального ремонту в строгій відповідності з будівельними нормами й правилами, кошторисною документацією, вказівками Замовника й уповноважених представників Замовника, оформленими у формі листів, протоколів спільних нарад або додаткових угод до даного Договору.

6.5.2. Підрядник зобов'язаний виконати роботи з капітального ремонту якісно й у строки, обговорені, календарним графіком робіт або додатковими угодами до даного Договору.

6.5.3. Підрядник зобов'язаний надати Замовникові копії дозвільних документів на проведення певного виду робіт, видані державними органами України в домовленому порядку.

6.5.4. Підрядник зобов'язаний визначити осіб, відповідальних за ведення виконавчої документації.

6.5.5. Підрядник зобов'язаний на кожному об'єкті будівництва вести:

- загальний журнал робіт з форми, наведеної в ДБН.
- журнали по окремих видах робіт, перелік і склад яких установлюються Підрядником або Замовником;
- складати акти схованих робіт, проміжного приймання відповідальних конструкцій, випробування систем й устроїв;
- оформляти іншу виробничу документацію, передбачену ДБН по окремих видах робіт і виконавчу документацію: комплект робочих креслень із підписами про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або внесенням у них за узгодженням із проектною організацією змін, зробленим уповноваженими представниками Замовника.

3.3. Відлік виконання строків за календарним графіком ведення робіт капітального ремонту починається сторонами від дня передачі Замовником Підрядникові об'єкту.

3.4. В окремих випадках за узгодженням сторін Підрядник приступас до робіт за даним Договором до одержання всієї необхідної документації (якщо при цьому не порушується законодавство України про охорону праці).

3.5. Підрядник має право достроково виконати Договір за узгодженням із Замовником.

3.6. Строки виконання робіт Підрядником можуть бути переглянуті сторонами убік їхнього подовження у випадку:

- відсутності фінансування з боку Замовника, передбачених договором робіт;
- виявлення Підрядником або Замовником невідповідності кошторисної документації й обсягу фактично виконаних робіт.

У цьому випадку роботи Підрядником повинні бути припинені до внесення Замовником необхідних корегувань у кошторисну документацію:

- зупинки робіт не з вини Підрядника;
- форс-мажор них обставин.

4. РОЗРАХУНКИ Й ПЛАТЕЖІ.

4.1. Замовник перераховує Підряднику попередню оплату у розмірі **75%** вартості робіт, по капітальному ремонту віконних блоків в будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №8, розташованій за адресою: вул. Перемоги, буд. 6, м. Родинське, Донецька область на виконання робіт, що складає 92596,50 грн. (Дев'яносто дві тисячі п'ятсот дев'яносто шість грн. 50 коп.) «Підрядник» зобов'язується використати отримані кошти протягом трьох місяців після їх одержання згідно з ПКМУ від 23.04.2014 № 117. Підрядник повинен надати Акт виконаних робіт (форма КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3) на суму отриманої передплати. По закінченню трьохмісячного терміну невикористана сума попередньої оплати повертається «Замовнику».

4.2. Остаточна оплата робіт проводиться на поточний рахунок Підрядника протягом 10 банківських днів після підписання сторонами Акту приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3).

4.3. У випадку ненадходження протягом 20 (двадцяти) календарних днів від дня одержання Замовником Акту виконаних робіт (форми КБ-2в), та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3), або не мотивованої відмови від приймання робіт, робота вважається прийнятою на підставі одностороннього Акту.

4.4. Підрядник при порушенні по його провіні календарного графіка виконання робіт сплачує Замовникові штрафні санкції в розмірі 0,1% від суми невиконання за кожний день прострочення (але не більше подвійної дисконтної ставки НБУ).

5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ Й ПРИЙМАННЯ РОБІТ.

5.1. Підрядник разом із Замовником проводить приймання виконаних підрядником робіт. Приймання виконаних робіт провадиться комісією в складі представників Підрядника й Замовника.

5.2. За підсумками зробленого комісійного приймання виконаних Підрядником підрядних робіт, сторони складають:

- акт приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з необхідною, згідно ДБН, виконавчою документацією;
- довідку вартості виконаних робіт за формою № КБ -3;
- перелік матеріалів Замовника, Підрядника і їхньої кількості, вартості, використаного Підрядником для виконання, робіт;
- відомість використання Підрядником машин і механізмів.

5.3. Замовник зобов'язаний по закінченню робіт, протягом 5 банківських днів прийняти виконані роботи у Підрядника, підписати Акт приймання виконаних робіт за формами КБ-2 в, та довідку вартості виконаних робіт за формою № КБ-3, або надати мотивовану відмову.

6.5.6. Підрядник зобов'язаний здійснювати вхідний контроль підрядних робіт, що поставляють на об'єкт для виконання будівельних конструкцій, а також наявності паспортів, сертифікатів та інших супровідних документів.

6.5.7. Ліквідувати недоліки в роботах, матеріалах, виявлених Замовником, відповідними державними органами, в терміни, встановлені актами перевірок і інформувати про це Замовника.

6.5.8. Підрядник несе повну відповідальність за дотримання умов охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, забезпечення працівників спецодягом та захисними засобами, проведенням інструктажів з охорони праці.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.

7.1. Забезпечення виконання зобов'язань за договором підряду здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України, інших актів законодавства та умов договору підряду.

8. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ.

8.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта під час проведення капітального ремонту укладається на Підрядника до прийняття робіт Замовником відповідно до вимог закону, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

8.2. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків

8.3. У разі випадкового знищення об'єкта будівництва, ризик якого несе Підрядник, його подальші дії визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження робіт.

8.4. У разі випадкового пошкодження об'єкта будівництва він зобов'язаний негайно усунути пошкодження та повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва.

8.5. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва третіх осіб.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ.

9.1. Проектна документація розробляється та затверджується відповідно до регіональних і місцевих правил забудови, державних будівельних норм та діючих нормативних документів.

9.2. Підрядник зобов'язаний до початку виконання робіт перевірити комплектність та відповідність установленим вимогам проектної документації. У разі виявлення невідповідності проектної документації установленим вимогам Підрядник у продовж 2-х днів повідомляє про це Замовника.

9.3. Замовник може укласти договір про здійснення авторського нагляду за дотриманням вимог проектної документації з відповідною організацією.

9.4. Підрядник може звертатися до Замовника з пропозиціями щодо внесення змін до проектної документації.

9.5. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ, УСТАТКУВАННЯМ ТА ПОСЛУГАМИ.

10.1. Підрядник забезпечує роботи матеріальними ресурсами, відповідає за їх якість, відповідність вимогам, визначеним нормативними документами.

10.2. Підрядник забезпечує виконання робіт необхідним устаткуванням пристроями, інструментами, інвентарем, машинами та механізмами.

10.3. Підрядник зобов'язаний протягом 20 днів після закінчення виконання робіт очистити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд.

Якщо Підрядник не виконає цього зобов'язання, Замовник може звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб, а всі витрати, пов'язані з виконанням зазначених робіт компенсуються Підрядником.

11. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ.

11.1. Для виконання робіт підрядник може залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації.

11.2. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

11.3. Замовник у випадках порушень норм поведінки та невідповідної поведінки може вимагати від Підрядника відсторонення працівників від виконання робіт з обґрунтуванням такої вимоги.

11.4.

12. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ.

12.1. Будівельний майданчик (фронт робіт) надається Підряднику Замовником і оформлюється відповідним актом.

12.2. Організація виконання робіт повинна відповідати проектно-технологічній документації, склад і зміст якої визначається нормативними документами.

12.3. Замовник виконує, підготовчі роботи, необхідні для використання будівельного майданчика (фронту робіт) підрядником.

12.4. Підрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронту робіт), можливість доступу до нього Замовника, інших уповноважених осіб до прийняття закінчених робіт Замовником.

12.5. Підрядник зобов'язаний у визначеному порядку інформувати Замовника про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами; залучення до виконання робіт робочої сили;

- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;

- загрозу виконанню договору підряду з вини Замовника.

12.6. Підрядник у порядку, визначеному нормативними документами веде та передає Замовнику після завершення робіт документи про виконання договору підряду.

12.7. Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо). Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Підрядника у 2-денний строк може звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ.

13.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації

13.2. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду у порядку, встановленому законодавством.

13.3. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України.

задовольнити, сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ПІДРЯДУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ.

16.1 Внесення змін у договір підряду чи його розірвання допускається тільки за згодою сторін. У разі відсутності такої згоди заінтересована сторона має право звернутися до суду.

16.2. Внесення змін у договір підряду оформлюється додатковою угодою, про що робиться застереження у договорі підряду.

16.3. Сторона договору підряду, яка вважає за необхідне внести зміни у договір підряду чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні.

16.4. Сторона договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у договір підряду або розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу сторону про своє рішення.

16.5. У разі коли сторони не досягли згоди щодо внесення змін у договір підряду або розірвання його чи у разі недержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона може звернутися до суду.

16.6. Якщо судовим рішенням у договір підряду внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.

17. РОЗБІЖНОСТІ Й ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

17.1. Обидві сторони приймають всі міри для вирішення всіх розбіжностей, які можуть виникнути за даним Договором або у зв'язку з ним, шляхом переговорів. Для сторін обов'язковий досудовий Порядок урегулювання спорів.

17.2. У випадку неможливості рішення шляхом переговорів, розбіжності й суперечки будуть передані на розгляд й остаточне рішення в Господарський суд за місцем знаходження відповідача. Правом, що регулює цей Договір, є матеріальне право України.

17.3. У всіх випадках, не обговорених даним договором, але пов'язаних з його виконанням, сторони керуються чинним законодавством України, а також діючими на момент виконання Договору нормативними документами.

17.4. Сторони несуть взаємну відповідальність відповідно до умов даного Договору, а так само чинного законодавства України.

17.5. У ході виконання робіт з капітального ремонту Підрядник відповідає за дотримання його працівниками на території об'єкту, а так само поза ним на території Замовника, правил і норм охорони праці, техніки безпеки й пожежної безпеки відповідно до діючого законодавства України.

18. ФОРС-МАЖОР.

18.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком обставин непереборної сили (стихійні лиха, війни, страйки) і якщо ці обставини або їхні наслідки безпосередньо вплинули на виконання, даного Договору. При цьому строк виконання й зобов'язання за договором відсувається розмірно часу, у плинні якого діяли такі обставини або їхні наслідки.

18.2. Якщо ці обставини будуть тривати більше 3-х місяців, то кожна зі сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором. У цьому випадку жодна з сторін не буде мати права на відшкодування іншою стороною можливих збитків.

18.3 Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за договором, повинна негайно, але не пізніше 10 робочих днів, офіційно сповістити іншу сторону про припинення зобов'язань.

18.4, Доказом наявності зазначених обставин та їхньої тривалості будуть служити довідки, видані Торгово-промисловою палатою.

19. ІНШІ УМОВИ.

- 19.1. Термін дії Договору з 29.08.16 по 31.12. 2016 року. У будь-якому разі договір діє до повного виконання сторонами зобов'язань за цим Договором.
- 19.2. Жодна з сторін не вправі передавати свої права й обов'язки за даним Договором іншій особі без одержання на те письмової згоди іншої сторони.
- 19.3. Будь-які зміни й доповнення до даного Договору вважаються дійсними лише за умови якщо вони зроблені в письмовій формі й підписані повноважними представниками двох сторін.
- 19.4. Даний Договір складений в 2-х екземплярах, що мають однакову юридичну чинність по одному для кожної сторони.
- 19.5. Підрядник підтверджує, що він є платником одн. м. плати.
- 19.6. Замовник не є прибутковою організацією.

Реквізити сторін

Підрядник

ФОП Соболев Євген Андрійович

Адреса: 85300, Донецька область
м. Покровськ,

вул. Таманова, буд. 20, кв. 43

р/р 8600 103 100 9574

ПІДПИСАНО

МФО 3351450

ЄДРПОУ 3164802695

093 961 9251



Є.А. Соболев

Замовник

Відділ освіти Покровської
міської ради Донецької області

Адрес: 85300, м. Покровськ.

вул. Поштова, 14

р/р 85422105051703

ГУ ДКСУ у Донецькій області

МФО 834016

ЄДРПОУ 02142891

т. 093 961 9251



Н.В. Безручко

ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ ЦІНИ

м. Покровськ

«04» 12 2018

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменований надалі «Замовник», в особі начальника Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ФОП Лиховидова Віра Павлівна, іменований надалі «Підрядник», в особі Лиховидової Віри Павлівни, що діє на підставі Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, з іншої сторони, підписали цей протокол:

Вартість робіт по договору підряду по, Капітальному ремонту дошкільного навчального закладу №15 «Дивограй» Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька область, м. Родинське, вул. Миру, 13 складає: 1 162 349,85 грн. (Один мільйон сто шістдесят дві тисячі триста сорок дев'ять грн. 85 коп.) без ПДВ.

Вартість робіт, визначена відповідно до договору по об'єму робіт, перерахованому в кошторисній документації, яка є невід'ємною частиною договору, є динамічною.

ПІДРЯДНИК

ФОП Лиховидова Віра Павлівна
85307, Донецька обл., м. Покровськ,
м-н Шахтарський, буд. 26-А, кв. 38
р/р 26004510925
в «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ
МФО 380805
ПІН 2269400027

ЗАМОВНИК

Відділ освіти Покровської міської ради
Донецької області
85300, Донецька область
м. Покровськ, вул. Поштова, 14
р/р 35421162051705
ГУ ДКСУ у Донецькій області,
МФО 834016
р/р 25511051600412
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 335496
ЄДРПОУ 02142891

ФОП Лиховидова Віра Павлівна

В.П. Лиховидова

Начальник відділу освіти



М.О. Голуб

Організація - ФОП Лиховидова В.П.

Освіту Покровської міської ради

ФОП Лиховидова В.П.

року 2019 07.12.2018

Будівництва та його адреса - Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15*

Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310,

Родинське, вул. Миру, 13

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за грудень 2018 р.

Вид об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати (тис. грн.)		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Виконаних будівельних робіт по	1162,34985	1162,34985	1162,34985
у тому числі:			
ремонт дошкільного навчального	1162,34985	1162,34985	1162,34985
№15 "Дивограй" Покровської міської			
області (перший корпус),			
за адресою: 85310, Донецька			
Родинське, вул. Миру, 13			
всі:			
роботи	1098,94283	1098,94283	1098,94283
витрати	63,40702	63,40702	63,40702
виконаних будівельних робіт	1162,34985	1162,34985	1162,34985
що виключається з підсумку			813,64490
			348,70495

у устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М.О. Голуб

" 27 " 12 2018 року

В.П. Лиховидова

" 27 " 12 2018 року



Фінансова управління Покровської міської ради, Донецької області

ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ЗЕЛІН

Дата 28.12.2018

Регістраційний № зобов'язання 26

КЕКВІЛК 3132

Відповідальна особа 6111111111

3404, 95 грн №

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.3.1) укр.

- 1 -

204_ДЦ_ССР

Форма № 5

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 184,500 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Наказ № 563
(посилання на документ про затвердження)



"4" 12 2018 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус),
розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

Складений в поточних цінах станом на 14 червня 2018 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Объекты основного назначения Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13	1071,061	-	-	1071,061
		Разом по главі 2:	1071,061	-	-	1071,061
		Разом по главах 1-7:	1071,061	-	-	1071,061
		Разом по главах 1-8:	1071,061	-	-	1071,061
		Разом по главах 1-9:	1071,061	-	-	1071,061

1	2	3	4	5	6	7
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Прил. К п. 44	Глава 10. Содержание службы заказчика Средства на содержание службы заказчика (включая затраты на технический надзор) (1,87 %)	-	-	20,029	20,029
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главі 10:	-	-	20,029	20,029
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главах 1-12: Сметная прибыль (П)	1071,061 28,949	- -	20,029 -	1091,090 28,949
	Податковий кодекс України	Средства на покрытие административных расходов строительных организаций (АР) Разом Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі: - Єдиний податок за ставкою 5%	- 1100,010 - -	- - - -	5,236 25,265 59,225 59,225	5,236 1125,275 59,225 59,225
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1100,010	-	84,490	1184,500

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



1219848

27 996/ 14 99 809

Капітальний ремонт дошкільного
навчального закладу №15
«Дивограй» Покровської міської
ради Донецької області (другий
корпус) розташованого за адресою:
85310, Донецька область, м.
Родинське, вул.. Миру, 13 за кодом
CPV за ДК 021:2015 – 45000000-7
(Будівельні роботи та поточний
ремонт)

очікувана вартість

UA-2019-04-26-001795-a • 4904775eb4be45778baeed02a58c7771

Допорогові закупівлі Завершена

Електронний цифровий підпис накладено. Перевірити
Всі закупівлі замовника

Підприємство, організація - ФОП Лиховидова В.П.
 Замовник - Відділ освіти Покровської міської ради
 Генпідрядник - ФОП Лиховидова В.П.
 Договір № 51 від 12 року 2018
 Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ

за грудень 2018 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати (тис. грн.)		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
A	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва	1162,34985	1162,34985	1162,34985
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13	1162,34985	1162,34985	1162,34985
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	1098,94283	1098,94283	1098,94283
2. Інші витрати	63,40702	63,40702	63,40702
Всього вартість виконаних будівельних робіт	1162,34985	1162,34985	1162,34985
Авансова плата, що виключається з підсумку			813,64490
Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт			348,70495



М.О. Голуб

" 27 " 12 2018 року

М.П. Генпідрядник (підрядник) В.П. Лиховидова

" 27 " 12 2018 року



М. Рударев

Фінансове управління Покровської міської ради Донецької області	
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК	
Дата	28.12.2018
Регістраційний № зобов'язання	26
КЕКВІДІС	8132
Відповідальна особа	В.П. Лиховидова
3404, 95304	№

адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

204_ДЦ_ОПРЛС_2-1-1
розташованого за

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1
на Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області
(другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд-год		люд-год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд-год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РН8-2-4	6	46,3072	0,12	5,5569	74,51	414,04	1801,06	487,32			
2	РН8-2-1	6	277,84	0,12	33,34	74,51	2484,24	10806,36	2923,92	2,73	126,42	1027,78
3	РН8-1-1	6	167,02	0,12	20,04	74,51	1493,34	6488,76	1756,08	2,73	75,99	6166,68
4	РН8-3-1	0,03	17,8356	0,12	2,1403	74,51	159,47	726,90	195,00	2,73	455,94	3705,36
			107,01	0,12	12,84	74,51	956,82	4361,4	1170	2,73	48,69	403,16
			430,079		51,6095		3845,42	17512,24	4698,69	2,73	292,14	2418,96
			12,9		1,55		115,36	525,36	140,97		35,22	291,55

2.7

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.3.1) укр.

- 2 -

204 ДЦ ОПРЛС 2-1-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	PH20-21-1	6	1,31	0,12	0,1572	74,51	11,71	57,25	15,17	2,73	3,58	30,46
			7,86		0,94		70,26	343,5	91,02		21,48	182,76
7	PH20-5-1	0,63	72,5	0,12	8,7	74,51	648,24	3126,93	830,54	2,73	197,93	1676,71
			45,68		5,48		408,39	1969,97	523,24		124,7	1056,33
8	PH8-6-1	7,8	63,3572	0,12	7,6029	74,51	566,49	2769,10	733,83	2,73	172,97	1473,29
			494,18		59,3		4418,62	21598,98	5723,87		1349,17	11491,66
9	PH20-5-1	7	72,5	0,12	8,7	74,51	648,24	3126,93	830,54	2,73	197,93	1676,71
			507,5		60,9		4537,68	21888,51	5813,78		1385,51	11736,97
10	PH8-6-4	1,8	211,3458	0,12	25,3615	74,51	1889,69	9350,38	2472,82	2,73	576,97	4939,48
			380,42		45,65		3401,44	16830,68	4451,07		1038,55	8891,06
11	PH10-2-1	0,00075	215,7288	0,12	25,8875	74,51	1928,87	9206,82	2449,85	2,73	588,94	4967,66
			0,16		0,02		1,45	6,91	1,84		0,44	3,73
12	PH10-23-1	0,75	23,2374	0,12	2,7885	74,51	207,77	1201,71	310,09	2,73	63,44	581,30
			17,43		2,09		155,83	901,29	232,57		47,58	435,98
15	PH15-4053	0,07	173,76	0,088	15,2909	74,51	1139,32	9491,12	2338,70	2,16	375,32	3853,34
			12,16		1,07		79,75	664,38	163,71		26,27	269,73
20	PH8-31-1	6	7,242	0,12	0,869	74,51	64,75	295,10	79,17	2,73	19,77	163,69
			43,45		5,21		388,5	1770,6	475,02		118,62	982,14
23	PH8-36-3	6	13,0526	0,12	1,5663	74,51	116,71	591,86	155,89	2,73	35,63	308,23
			78,32		9,4		700,26	3551,16	935,34		213,78	1849,38
25	PH8-26-1	6	46,864	0,12	5,6237	74,51	419,02	1944,44	519,96	2,73	127,94	1066,92
			281,18		33,74		2514,12	11666,64	3119,76		767,64	6401,52
26	PH8-24-3	2	11,152	0,12	1,3382	74,51	99,71	475,19	126,48	2,73	30,44	256,63
			22,3		2,68		199,42	950,38	252,96		60,88	513,26
28	E12-12-1	6	144,8595	0,12	17,3831	74,51	1295,22	6187,65	1646,23	2,73	395,47	3336,92
			869,16		104,3		7771,32	37125,9	9877,38		2372,82	20021,52
40	PH7-17-4	1,82	59,9277	0,12	7,1913	74,51	535,83	2560,60	681,21	2,73	163,60	1380,64
			109,07		13,09		975,21	4660,3	1239,8		297,75	2512,76
41	PH7-17-9	1,82	14,8248	0,12	1,779	74,51	132,55	644,39	170,93	2,73	40,47	343,95
			26,98		3,24		241,24	1172,79	311,09		73,66	625,99
42	PH20-17-19	0,0677	356,1375	0,12	42,7365	74,51	3184,30	13990,85	3778,53	2,73	972,26	7935,09
			24,12		2,89		215,58	947,18	255,81		65,82	537,21
43	PH20-36-1	0,16	327,12	0,12	39,2544	74,51	2924,85	12685,71	3434,32	2,73	893,04	7252,21
			52,34		6,28		467,98	2029,71	549,48		142,89	1160,35
44	PH8-36-3	3,2	13,0526	0,12	1,5663	74,51	116,71	591,86	155,89	2,73	35,63	308,23
			41,76		5,01		373,47	1893,95	498,85		114,02	986,34
46	PH8-31-1	3,2	7,242	0,12	0,869	74,51	64,75	295,10	79,17	2,73	19,77	163,69
			23,18		2,78		207,2	944,32	253,35		63,26	523,81
48	PH4-20-2	0,32	494,81	0,12	59,3772	74,51	4424,20	21623,20	5730,43	2,73	1350,83	11505,46
			158,34		19		1415,74	6919,42	1833,74		432,27	3681,75
51	PH20-40-1	19,439	1,63	0,12	0,1956	74,51	14,57	63,21	17,11	2,73	4,45	36,13
			31,69		3,8		283,23	1228,74	332,6		86,5	702,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	C311-50-M	19,439	0,481 9,35	0,12	0,0577 1,12	74,51	4,30 83,59	25,58 497,25	6,57 127,71	2,73	1,31 25,47	12,18 236,77
Разом:			3801,4		455,76		33960,04	161744,44	43054,96		10370,9	87385,9

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

$$=(33960,04 + 161744,44 * 1) * 0,0078 = 1526,49 \text{ грн.}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальногвиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

$$=(33960,04 + 161744,44 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 335,83 \text{ грн.}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

$$=(33960,04 + 161744,44 * 1) * 0,003739 = 731,74 \text{ грн.}$$


де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальногвиробничі витрати: $87385,9 + 1526,49 + 335,83 + 731,74 = 89979,96 \text{ грн.}$

Склав

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

(перший корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13
 Найменування об'єкта - Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус),
 розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13
 Підстава: Договірна ціна

А К Т № 1
приймання виконаних будівельних робіт
за грудень 2018 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунту- вання (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі			Витрати труда робітників, що обслуго- вують маши- ни, на обсяг робіт, люд.-год.
						Заробітна плата	Експлуата- ція машин та механізмів у тому чис- лі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13 Розділ. Ремонт покрівлі										
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	PH8-2-4	100м2	6	1804,97	1761,78	43,19	10829,82	272,58	
2	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	PH8-2-1	100м2	6	1082,91	1066,84	16,07	6497,46	165,06	5,26
3	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	PH8-1-1	100м2	6	728,17	714,11	14,62	4369,02	105,3	1,96
4	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	PH8-3-1	100шт	0,03	17525,63	17377,48	14,06	525,77	12,81	1,71
5	Вогнезахист дерев'яних конструкцій крокв	PH20-21-1	м3	6	57,25	57,25	12,79	343,5	7,86	0,09
6	Антисептик	C111-1632-5-1	л	600	40,00	-	148,15	24000	-	-
7	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	PH20-5-1	100м2	0,63	5810,53	3126,93	134,76	3660,63	45,68	-
8	Вирівнювання кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	PH8-6-1	100м	7,8	4090,74	2752,66	-	31907,77	491,32	-
9	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	PH20-5-1	100м2	7	5810,53	3126,93	18,08	40673,71	2,86	-
10	Ремонт елементів облаштування даху(кобилок)	PH8-6-4	100м	1,8	10433,96	9314,29	16,44	-	507,5	-
11	Розбирання димових цегляних труб і лежаків в один канал	PH10-2-1	100м	0,00075	9407,14	9106,17	39,67	18781,13	378,97	-
12	Мурування димарів без обштукатурювання	PH10-23-1	м3	0,75	1204,34	1183,01	36,09	7,06	1,45	-
13	Цегла силікатна	C1422-10936	1000шт	0,4	12000,00	-	300,97	903,26	17,15	-
14	Еластична суміш Ceresit	варіант 1 C111-2000-7	кг	100	11,00	-	100,65	4800	0,28	-
		варіант 1					21,33	1100	-	-
							18,70			

17	Підвіс в комплекті	C111-178-1	шт	300	0,87	-	-	261	-
18	Саморіз для підвісу	C111-1477-2	шт	1000	0,35	-	-	350	-
19	Саморіз	C111-1477-2	шт	1000	0,35	-	-	350	-
20	Улаштування гідробар'єру	PH8-31-1	100м2	6	295,55	290,53	5,02 4,57	1773,3	42,84 0,61
21	Скоби	C111-879-1	шт	10000	0,20	-	-	2000	-
22	Гідробар'єр	C111-1564-1	м2	750	26,00	-	-	19500	-
23	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	PH8-36-3	100м2	6	592,45	585,92	6,53 5,94	3554,7	77,52 0,8
24	Пароізоляція плівкова	C111-1564-1	м2	750	21,00	-	-	15750	-
25	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок під карнизну плівку	PH8-26-1	100м2	6	2475,61	1912,46	35,15 31,98	14853,66	276,9 4,28
26	Улаштування слухових вікон	PH8-24-3	шт	2	559,64	470,62	5,02 4,57	1119,28	22,1 0,2
27	Вікно	C121-298	шт	2	1800,00	-	-	3600	-
28	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	E12-12-1	100м2	6	6388,84	6106,64	279,69 81,01	38333,04	860,29 8,87
29	Металочерепиця	C111-31-1	м2	640	400,00	-	-	256000	-
30	Дощка обрізна, калібрована, I сорт	C112-83	м3	12	8200,00	-	-	98400	-
31	Саморіз під металочерепицю	C111-1477-4	шт	9000	2,50	-	-	22500	-
32	Снігоутримувач	C111-31-4-1	шт	46	236,00	-	-	10856	-
33	Коньок	C111-31-6-1	шт	64	312,00	-	-	19968	-

37	Плаский лист(нестандартний)	C111-31-9-1-2	шт	10	998,00	-	-	9980	-
38	Вітрова планка	C111-31-9-1	шт	20	196,00	-	-	-	-
39	Нестандартний добірний елемент	C111-31-9-1-2	шт	15	176,00	-	-	3920	-
	Разом по розділу Ремонт покрівлі	варіант 1				-	-	2640	-
	Розділ . Додаткові роботи. Утеплення перекриття								
40	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площі понад 20 м2	PH7-17-4	100м2	1,82	2576,19	2501,74	67,13	4688,67	3296,2
41	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	PH7-17-9 к=6	100м2	1,82	657,37	551,97	58,86	-	28,37
42	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	PH20-17-19	100м3	0,0677	223393,45	11980,69	105,40	1196,41	106,91
43	Очищення перекриттів від сміття	PH20-36-1	100т	0,16	12685,71	12685,71	92,42	15123,74	23,59
44	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	PH8-36-3	100м2	3,2	592,45	585,92	2327,96	2029,71	3,39
45	Пароізоляція плівкова	C111-1564-1	м2	350	21,00	-	2010,16	1895,84	20,92
46	Улаштування гідробар'єру	варіант 1				-	-	7350	3,2
47	Гідробар'єр	PH8-31-1	100м2	3,2	295,55	290,53	6,53	-	52,34
48	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	C111-1564-1	м2	320	26,00	-	5,94	1895,84	41,34
49	Мінеральна вата	PH4-20-2	100 м3	0,32	21623,20	21623,20	5,02	7350	0,42
50	Кріплення мінвати	C114-5-У-1	м3	36	6000,00	-	4,57	945,76	22,85
		C111-136-1-51	шт	1600	5,00	-	-	8320	0,33
						-	-	6919,42	-
						-	-	216000	158,34
						-	-	8000	-

Підприємство: ВІСНОВИ (ПІН) № 1 Встановлений чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції 1. Разом				
2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів				
3. Зворотні суми				
4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п.4, =п.1-п.2-п.3)				
Єдиний податок за ставкою 5% (5 %)				
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)				
Податковий кодекс України		грн.		1104179,14
		грн.		-
		грн.		1104179,14
		грн.		58170,71
		грн.		1162349,85
				<u>4209,94</u>
				47,22

	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							980014,18	<u>3754,18</u> 47,22
I.	Разом прями витрати		грн.					980014,18	<u>3754,18</u> 47,22
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					812673,58	
	- заробітна плата		грн.					159440,52	
	- вартість експлуатації машин		грн.					7900,08	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					2303,92	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					89979,96	<u>47,22</u> 455,71
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					1069994,14	<u>4209,9</u> 47,2
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати		грн.					-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					1069994,14	<u>4209,9</u> 47,2
VI.	Прибуток (6,8)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					28948,69	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					5236,31	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	

	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							980014,18	<u>3754,18</u> 47,2
I.	Разом прями витрати		грн.					980014,18	<u>3754,18</u> 47,2
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					812673,58	
	- заробітна плата		грн.					159440,52	
	- вартість експлуатації машин		грн.					7900,08	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					2303,92	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					89979,96	<u>455,71</u>
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					1069994,14	<u>4209,9</u> 47,2
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати		грн.					-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					1069994,14	<u>4209,9</u> 47,2
VI.	Прибуток (6,8)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					28948,69	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					5236,31	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 106704,48 грн.

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 159440,52 грн.
- зарплата в експлуатації машин: 2303,92 грн.;
- зарплата у складі загальновиrobничих витрат: 33960,04 грн..

М. П. Замовник

М. П. Генпiдрядник (пiдрядник)

М. П. Субпiдрядник


М. О. Голуб
В. П. Лиховидова

" 27 " 12 2018 року

" 27 " 12 2018 року

" " " 20 року



М. Дударев

Замовник Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області
(назва організації)
Підрядник ФОП Лиховидова В.П.
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13, що здійснюється в 2018 році**

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013


Складена в поточних цінах станом на 14 червня 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
1	2	3	4	будівельних робіт	інших витрат
1			4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	980,01418	980,01418	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата			
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	159,44052	159,44052	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	812,67358	812,67358	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	7,90008	7,90008	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	89,97996	89,97996	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	-	-	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	1069,99414	1069,99414	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	28,94869	28,94869	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	5,23631	-	5,23631
			-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	1104,17914	1098,94283	5,23631
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	58,17071	-	58,17071
		Разом договірна ціна	1162,34985	1098,94283	63,40702
		Всього договірна ціна	1162,34985		

Керівник підприємства
(організації) замовника

М.О. Голуб



Керівник генеральної
підприємства

В.П. Лиховидова



Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	3754,18	42,47				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	37,87	47,69				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	9,35	53,18				
6		автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття							
6.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд-год	455,76	74,51				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	4257,16					
		Середній розряд робіт	розряд	3,0					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	CH201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	3	197,93 593,79				
8	CH202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-год	19,5945	50,22 984,04				
9	CH202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	3	326,33 978,99				
10	CH203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-год	0,00117	192,93 0,23				
11	CH203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	5,26	62,74 330,01				
12	CH211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш-год	3,043115	51,79 157,60				
13	CH233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	37,5	2,81 105,38				
14	C311-50-M	Перевезення сміття до 50 км	т	19,439	244,36 4750,11				
		Разом по розділу II	грн.		7900,15				
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
15	CH203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-год	7,74					
16	CH233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-год	0,1274					
17	CH270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	9,3					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	CH270-115	Дрилі електричні	маш-год	2,037					
19	CH270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	7,1708					
20	CH270-119	Шуруповерти	маш-год	0,7063					
<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>									
21	&C111-31-1	Металочерепиця	м2	640	400 256000,00	400,00 256000,00	-	-	
22	&C111-31-4-1	Снігоутримувач	шт	46	236 10856,00	236,00 10856,00	-	-	
23	&C111-31-5-1	Єндова	шт	34	364 12376,00	364,00 12376,00	-	-	
24	&C111-31-6-1	Коньок	шт	64	312 19968,00	312,00 19968,00	-	-	
25	&C111-31-7-1	Накладка на єндову	шт	34	312 10608,00	312,00 10608,00	-	-	
26	&C111-31-8-1	Кут внутрішній	шт	16	176 2816,00	176,00 2816,00	-	-	
27	&C111-31-9-1	Вітрова планка	шт	20	196 3920,00	196,00 3920,00	-	-	
28	&C111-31-9-1-2	Плаский лист(нестандартний)	шт	10	998 9980,00	998,00 9980,00	-	-	
29	&C111-31-9-1-2 варіант 1	Нестандартний добірний елемент	шт	15	176 2640,00	176,00 2640,00	-	-	
30	&C111-136-1-51	Кріплення мінвати	шт	1600	5 8000,00	5,00 8000,00	-	-	
31	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0x120 мм	т	0,1978	60000 11868,00	60000,00 11868,00	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0216	25000 540,00	25000,00 540,00	-	-	
33	&C111-826-41 варіант 1	Профіль для облицювання	м	90	24 2160,00	24,00 2160,00	-	-	
34	&C111-879-1	Скоби	шт	10000	0,2 2000,00	0,20 2000,00	-	-	
35	+C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	2,81632	3353 9443,12	3353,00 9443,12	-	-	
36	&C111-1477-2	Саморіз	шт	1000	0,35 350,00	0,35 350,00	-	-	
37	&C111-1477-2 варіант 2	Саморіз для підвісу	шт	300	0,87 261,00	0,87 261,00	-	-	
38	&C111-1477-4	Саморіз під металочерепицю	шт	9000	2,5 22500,00	2,50 22500,00	-	-	
39	&C111-1564-1	Гідробар'єр	м2	1070	26 27820,00	26,00 27820,00	-	-	
40	&C111-1564-1 варіант 1	Пароізоляція плівкова	м2	1100	21 23100,00	21,00 23100,00	-	-	
41	&C111-1632-5-1	Антисептик	л	600	40 24000,00	40,00 24000,00	-	-	
42	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,27468	69809,65 19175,31	69111,39 18983,52	178,59 49,06	519,67 142,73	30 км.
43	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,06806	60000 4083,60	60000,00 4083,60	-	-	
44	+C111-2000-7 варіант 1	Еластична суміш Ceresit	кг	100	11 1100,00	11,00 1100,00	-	-	
45	+C112-83 варіант 1	Дошка обрізна, калібрована, I сорт	м3	12	8200 98400,00	8200,00 98400,00	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	&C114-5-Y-1 варіант 1	Мінеральна вата	м3	36	6000 216000,00	6000,00 216000,00	-	-	
47	+C121-298 варіант 1	Вікно	шт	2	1800 3600,00	1800,00 3600,00	-	-	
48	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,057225	6727,34 384,97	6453,52 369,30	141,91 8,12	131,91 7,55	30 км.
49	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	7,8532	600 4711,92	600,00 4711,92	-	-	
50	+C1422-10936 варіант 1	Цегла силікатна	1000шт	0,4	12000 4800,00	12000,00 4800,00	-	-	
51	&C1545-176-1	Підвіс в комплекті	шт	50	4,9 245,00	4,90 245,00	-	-	
Разом по розділу IV			грн.		813737,87	813530,41	57,18	150,28	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "14 червня" 2018 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В. П. Миховичова

Л. В. Рудий

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13
3-2018/1400

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1071,05843 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,25716 тис. люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 195,70448 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "14 червня" 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ремонт покрівлі									
1	РН8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	6	<u>1804,97</u> 1761,78	<u>43,19</u> 39,28	10829,82	10570,68	<u>259,14</u> 235,68	<u>45,43</u> 0,8772	<u>272,58</u> 5,26
2	РН8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	6	<u>1082,91</u> 1066,84	<u>16,07</u> 14,62	6497,46	6401,04	<u>96,42</u> 87,72	<u>27,51</u> 0,3264	<u>165,06</u> 1,96
3	РН8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	6	<u>728,17</u> 714,11	<u>14,06</u> 12,79	4369,02	4284,66	<u>84,36</u> 76,74	<u>17,55</u> 0,2856	<u>105,3</u> 1,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PH8-3-1	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	100шт	0,03	<u>17525,63</u> 17377,48	<u>148,15</u> 134,76	525,77	521,32	<u>4,45</u> 4,04	<u>427,07</u> 3,009	<u>12,81</u> 0,09
5	PH20-21-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій крокв	м3	6	<u>57,25</u> 57,25	-	343,5	343,5	-	<u>1,31</u> -	<u>7,86</u> -
6 & C111-1632-5-1	Антисептик		л	600	<u>40,00</u> -	-	24000	-	-	-	-
7	PH20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	0,63	<u>5810,53</u> 3126,93	-	3660,63	1969,97	-	<u>72,5</u> -	<u>45,68</u> -
8	PH8-6-1	Вирівнювання кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	100м	7,8	<u>4090,74</u> 2752,66	<u>18,08</u> 16,44	31907,77	21470,75	<u>141,02</u> 128,23	<u>62,99</u> 0,3672	<u>491,32</u> 2,86
9	PH20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	7	<u>5810,53</u> 3126,93	-	40673,71	21888,51	-	<u>72,5</u> -	<u>507,5</u> -
10	PH8-6-4	Ремонт елементів облаштування даху(кобилок)	100м	1,8	<u>10433,96</u> 9314,29	<u>39,67</u> 36,09	18781,13	16765,72	<u>71,41</u> 64,96	<u>210,54</u> 0,8058	<u>378,97</u> 1,45
11	PH10-2-1	Розбирання димових цегляних труб і лежаків в один канал	100м	0,00075	<u>9407,14</u> 9106,17	<u>300,97</u> 100,65	7,06	6,83	<u>0,23</u> 0,08	<u>213,81</u> 1,9188	<u>0,16</u> -
12	PH10-23-1	Мурування димарів без обштукатурювання	м3	0,75	<u>1204,34</u> 1183,01	<u>21,33</u> 18,70	903,26	887,26	<u>16</u> 14,03	<u>22,86</u> 0,3774	<u>17,15</u> 0,28
13	C1422-10936 варіант 1	Цегла силікатна	1000шт	0,4	<u>12000,00</u> -	-	4800	-	-	-	-
14	C111-2000-7 варіант 1	Еластична суміш Ceresit	кг	100	<u>11,00</u> -	-	1100	-	-	-	-
15	PI15-4053	Улаштування каркасів стін із гнутих оцинкованих профілів	100 м2	0,07	<u>9528,04</u> 9491,12	-	666,96	664,38	-	<u>173,76</u> -	<u>12,16</u> -
16 & C111-826-41 варіант 1	Профіль для облицювання		м	90	<u>24,00</u> -	-	2160	-	-	-	-
17 & C1545-176-1	Підвіс в комплекті		шт	50	<u>4,90</u> -	-	245	-	-	-	-
18 & C111-1477-2 варіант 2	Саморіз для підвісу		шт	300	<u>0,87</u> -	-	261	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19 & C111-1477-2	Саморіз	шт	1000		<u>0,35</u>	-	350	-	-	-	-
20 PH8-31-1	Улаштування гідробар'єру	100м2	6		<u>295,55</u>	<u>5,02</u>	1773,3	1743,18	<u>30,12</u>	<u>7,14</u>	<u>42,84</u>
					<u>290,53</u>	<u>4,57</u>			<u>27,42</u>	<u>0,102</u>	<u>0,61</u>
21 & C111-879-1	Скоби	шт	10000		<u>0,20</u>	-	2000	-	-	-	-
22 & C111-1564-1	Гідробар'єр	м2	750		<u>26,00</u>	-	19500	-	-	-	-
23 PH8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	6		<u>592,45</u>	<u>6,53</u>	3554,7	3515,52	<u>39,18</u>	<u>12,92</u>	<u>77,52</u>
					<u>585,92</u>	<u>5,94</u>			<u>35,64</u>	<u>0,1326</u>	<u>0,8</u>
24 & C111-1564-1	Пароізоляція плівкова	м2	750		<u>21,00</u>	-	15750	-	-	-	-
25 PH8-26-1	Улаштування пат [решетування] суцільних із дощок під карнизну плівку	100м2	6		<u>2475,61</u>	<u>35,15</u>	14853,66	11474,76	<u>210,9</u>	<u>46,15</u>	<u>276,9</u>
					<u>1912,46</u>	<u>31,98</u>			<u>191,88</u>	<u>0,714</u>	<u>4,28</u>
26 PH8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	2		<u>559,64</u>	<u>5,02</u>	1119,28	941,24	<u>10,04</u>	<u>11,05</u>	<u>22,1</u>
					<u>470,62</u>	<u>4,57</u>			<u>9,14</u>	<u>0,102</u>	<u>0,2</u>
27 C121-298	Вікно	шт	2		<u>1800,00</u>	-	3600	-	-	-	-
28 E12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	100м2	6		<u>6388,84</u>	<u>279,69</u>	38333,04	36639,84	<u>1678,14</u>	<u>143,382</u>	<u>860,29</u>
					<u>6106,64</u>	<u>81,01</u>			<u>486,06</u>	<u>1,4775</u>	<u>8,87</u>
29 & C111-31-1	Металочерепиця	м2	640		<u>400,00</u>	-	256000	-	-	-	-
30 C112-83	Дошка обрізна, калібрована, I сорт	м3	12		<u>8200,00</u>	-	98400	-	-	-	-
31 & C111-1477-4	Саморіз під металочерепицю	шт	9000		<u>2,50</u>	-	22500	-	-	-	-
32 & C111-31-4-1	Снігоутримувач	шт	46		<u>236,00</u>	-	10856	-	-	-	-
33 & C111-31-6-1	Коньок	шт	64		<u>312,00</u>	-	19968	-	-	-	-
34 & C111-31-5-1	Єндова	шт	34		<u>364,00</u>	-	12376	-	-	-	-
35 & C111-31-7-1	Накладка на єндову	шт	34		<u>312,00</u>	-	10608	-	-	-	-
36 & C111-31-8-1	Кут внутрішній	шт	16		<u>176,00</u>	-	2816	-	-	-	-
37 & C111-31-9-1-2	Плаский лист(нестандартний)	шт	10		<u>998,00</u>	-	9980	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38 & C111-31-9-1	Вітрова планка	шт	20	196,00	-	-	3920	-	-	-	-
39 & C111-31-9-1-2 варіант 1	Нестандартний добірний елемент	шт	15	176,00	-	-	2640	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							702630,07	140089,16	2641,41 1361,62	-	3296,2 28,37
Разом будівельні роботи, грн.							702630,07				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							559899,5				
всього заробітна плата, грн.							141450,78				
Загальновиробничі витрати, грн.							78687,15				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							398,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							29696,8				
Всього будівельні роботи, грн.							781317,22				

Всього по розділу 1							781317,22				
Розділ 2. Додаткові роботи. Утеплення перекриття											
40 PH7-17-4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	100м2	1,82	2576,19 2501,74	67,13 58,86		4688,67	4553,17	122,18 107,13	58,74 1,1877	106,9 2,1
41 PH7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	1,82	657,37 551,97	105,40 92,42		1196,41	1004,59	191,82 168,2	12,96 1,8648	23,5 3,3
42 PH20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0677	223393,45 11980,69	2327,96 2010,16		15123,74	811,09	157,6 136,09	308,94 47,1975	20,9 3,
43 PH20-36-1	Очищення перекриттів від сміття	100т	0,16	12685,71 12685,71	- -		2029,71	2029,71	- -	327,12 -	52,3
44 PH8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	3,2	592,45 585,92	6,53 5,94		1895,84	1874,94	20,9 19,01	12,92 0,1326	41,5 0,4
45 & C111-1564-1 варіант 1	Пароізоляція плівкова	м2	350	21,00 -	- -		7350	-	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	PH8-31-1	Улаштування гідробар'єру	100м2	3,2	<u>295,55</u> 290,53	<u>5,02</u> 4,57	945,76	929,7	<u>16,06</u> 14,62	<u>7,14</u> 0,102	<u>22,85</u> 0,33
47	& C111-1564-1	Гідробар'єр	м2	320	<u>26,00</u>	-	8320	-	-	-	-
48	PH4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3	0,32	<u>21623,20</u> 21623,20	-	6919,42	6919,42	-	<u>494,81</u>	<u>158,34</u>
49	& C114-5-Y-1	Мінеральна вата	м3	36	<u>6000,00</u>	-	216000	-	-	-	-
50	& C111-136-1-51	Кріплення мінвати	шт	1600	<u>5,00</u>	-	8000	-	-	-	-
51	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	19,439	<u>63,21</u>	-	1228,74	1228,74	-	<u>1,63</u>	<u>31,69</u>
52	C311-50-M	Перевезення сміття до 50 км	т	19,439	<u>244,36</u>	<u>244,36</u>	4750,11	-	<u>4750,11</u> 497,25	-	<u>9,35</u> 18,85
Разом прямі витрати по розділу 2							278448,4	19351,36	<u>5258,67</u> 942,3		457,98
Разом будівельні роботи, грн.							278448,4				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							253838,37				
всього заробітна плата, грн.							20293,66				
Загальновиробничі витрати, грн.							11292,81				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							57,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4263,24				
Всього будівельні роботи, грн.							289741,21				

Всього по розділу 2							289741,21				
Разом прямі витрати по кошторису							981078,47	159440,52	<u>7900,08</u> 2303,92		<u>3754,18</u> 47,2
Разом будівельні роботи, грн.							981078,47				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							813737,87				
всього заробітна плата, грн.							161744,44				
Загальновиробничі витрати, грн.							89979,96				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							455,76				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							33960,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1071058,43				

		Всього по кошторису					1071058,43				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4257,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					195704,48				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.П. Охонькова

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.В. Рудий

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 14 "

вересня

2018 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	600	
2	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	600	
3	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	600	
4	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	шт	3	
5	Вогнезахист дерев'яних конструкцій крокв	м3	6	
6	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	63	
7	Вирівнювання кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	м	780	
8	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	700	
9	Ремонт елементів облаштування даху(кобилок)	м	180	
10	Розбирання димових цегляних труб і лежаків в один канал	м	0,075	
11	Мурування димарів без обштукатурювання	м3	0,75	
12	Улаштування каркасів стін із гнутих оцинкованих профілів	м2	7	
13	Улаштування гідробар'єру	м2	600	
14	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	600	
15	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок під карнизну плівку	м2	600	
16	Улаштування слухових вікон	шт	2	
17	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	м2	600	
18	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	182	
19	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	182	
20	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	6,77	
21	Очищення перекриттів від сміття	т	16	
22	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	320	
23	Улаштування гідробар'єру	м2	320	